



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
বোরহানউদ্দিন, ভোলা ৮৩২০
www.lged.gov.bd



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নংঃ ৪৬.০২.০০২১.০০০.১৪.২০. ১০২২

তারিখঃ ২০/৭/২০২২

প্রাপক : নির্বাহী প্রকৌশলী
এলজিইডি, ভোলা।

S. AB/LT
UE VISIT
20/7/2022

বিষয় : বোরহানউদ্দিন উপজেলাধীন (FDR) প্রকল্পের আওতায় Rehabilitation of Borhanuddin Helipad Gangapur UP Road ch: 00-3920.00 মিটার কাজের ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিল প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র বোরহানউদ্দিন উপজেলাধীন (FDR) প্রকল্পের আওতায় Rehabilitation of Borhanuddin Helipad Gangapur UP Road ch: 00-3920.00 মিটার কাজের ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিল বিল প্রস্তুত করা হয়েছে। আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ কাজের গুণগতমান Drawing, Design and Specification মোতাবেক নিশ্চিত হয়ে বিলখানা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার বরাবর পরিশোধ করার জন্য কাজের বিলকপি/পরিমাপ বইতে স্বাক্ষর পূর্বক বিলখানা পরিশোধের জন্য সুপারিশ করছি।

এমতাবস্থায় বর্ণিত বিলের বিধিমোতাবেক যাবতীয় কর্তনাদি বাদে বিল প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি।

সংযুক্ত : ১। স্বাক্ষরিত বিল - ২ (দুই) সেট।

২। পরিমাপ বই নং ২৯/২০২০-২১ (৩), পৃষ্ঠা ০১-২৩ পর্যন্ত।

৩। ল্যাবরেটরি এর রিপোর্ট।


২০/০৭/২২

(শ্যামল কুমার গাইন)

উপজেলা প্রকৌশলী

বোরহানউদ্দিন, ভোলা।

ফোন:-০৪৯২২-৫৬১৩৬

E-mail: ue.borhanuddin@lged.gov.bd

Local Government Engineering Department

Contractor's / Supplier's Account Final Bill

Cash Book Voucher No..... Date:.....

Name of Contractor/ Supplier : Afrah International

Name of Work / Supply : Rehilitation of Borhanuddin Helipad-Gangapur UP Road ch: 00-3920.00m Under Borhanuddin,Bhola.

Serial No. of This Bill : 1st R/A & Final Bill

Number of Last Bill For This Work / Supply : 1st R/A & Final Bill.

Reference to Agreement :

Date of Written Order To Commence The Work/ Supply: 28-04-2022

Date of Actual Completion of The Work : ~~27-08-2022~~ 10/07/22

Account of Works Done or Supplies Made.

Items of Work Or Supplies	Quantity Executed or Supplied Till-To-Date (As per	Unit	Rate TK.	Account		Remarks
				Current TK.	Since Previous TK,Bill	
1	2	3	4	5	6	7
Earth work						
01.Earth filling work with etc	1536.70	m3	250.940	385619.50		
Sub Total Taka =				385619.50		
Pavenent & Surfacing work						
01.Filling the Road Sand etc	29.25	m3	641.13	18753.05		
02.Providing Compacted ASS etc .	17.55	m3	3388.030	59459.93		
03.Labour Charge for Picking up end edging etc	6642.00	m	8.440	56058.48		
04. Brick on end edging(125mm acroos) etc	7756.00	m	200.490	1555000.44		
05. Preparation of hard bed etc	11550.34	m2	30.510	352400.87		
06.Providing and applying sand blinding etc	11550.34	m2	5.720	66067.94		
07.Labour Charge for Breaking end edging etc	177.12	m3	346.220	61322.49		
08.Supplying and Spreading 1 st class brick (WBM)etc	998.37	m3	3977.910	3971422.03		
09.Labour Charge for Compacted WBM etc	883.82	m3	352.800	311811.70		
10.Providing Prime Coat etc	11667.34	m2	117.17	1367062.23		
11.Providing Tack Coat etc	151.2	m2	76.61	11583.43		
12.Providing 25mm thick (minimum) Compacted etc	11818.54	m2	562.68	6650056.09		
Sub Total Taka =				14480998.68		
Potective work						
01.Construction and Palisading work etc	147.00	m	5339.54	784912.38		
Part -04 Sub Total Taka =				784912.38		
Road Safety work						
01.Providing fitting & fixing kilometer post etc	4.00	each	3299.04	13196.160		
02.Providing fitting & fixing Name plate etc	2.00	each	6291.11	12582.220		
03.Minimum 12mm thick plaster etc	51.40	m2	312.37	16055.818		
Sub Total Taka =				41834.20		
Abstract						
Earth work TK. =				385619.50		
pavement & Surfacing work TK.=				14480998.68		
Protective work TK. =				784912.38		
Road Safety work TK. =				41834.20		
Total TK. =				1,56,93,364.76		
5% Less = (-)				7,84,668.23		
Grand Total Taka =				1,49,08,696.52		

[Signature]
20/09/22

Items of Work Or Supplies	Quantity Executed or Supplied Till-To-Date (As per Measurement Book)	Unit	Rate Tk.	Account		Remarks
				Current Tk.	Since Previous Tk. Bill.	
1	2	3	4	5	6	7
		B.F.	Tk.	1,49,08,696.52		
			Tk.	1,49,08,696.520		
Total Value of Work Done or Supplies Made Till-To-Date.....						
Deduct Value Outstanding As per Entry Of Previous Bill For Work/ Supplies.						
Net Amount Since Previous Bill.						

Md. Aminul Islam
 Md. Aminul Islam
 Sub-Assistant Engineer
 XEN Office
 LGED, Bhola.

Certificate & Signature

The Measurement Were Made by Md. Jasim Uddin , SAE.. on The --/-- 2021..... And Are Recorded At Page 01 To 23 of Measurement Book No. 29/2021-2022 (3)

Jasim Uddin
 Contractor's Signature
 Date:.....
 (Md. Jasim Uddin)
 Sub-Asstt. Engineer
 LGED, Borhanuddin,
 Bhola.

Shayma Kumar
 (Shayma Kumar Saha)
 Upazila Engineer
 LGED, Borhanuddin,
 Bhola.

Suman Mousumi
 25-9-22
 সূমন মুন্সী
 সহকারী প্রকৌশলী
 Asstt. Engineer
 LGED, Bhola.

Mohammad Rashed Khan
 মোহাম্মদ রাসেক খান
 সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী
 Executive Engineer
 LGED, Bhola.

Details Of Payment.

(1) Total Value Of Work Completed.....	
(2) Deduction Amount in The Previous Bill.....	
(3) Balance Payment Now Made.....	
(4) Amount Of Previous Payment From 1 st Certificate , Vide Bill No.....	<p><i>Shahin</i> 25-9-22 (মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলীল) নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি, ভোলা।</p>
(5) Payments Now To Be- Made (As Per Details Below)	
(a) The Realised Amount To Be Deposited for This Work.....	
(b) The Realised Amount To Be Deposited Against Work Or Any Head Of ACCOUNT.	
(c) Cheque No.....	

Passed For Payment

Tk..... By Cheque.

Accountant
 LGED, Bhola.

Assistant Engineer
 LGED, Bhola.

Executive Engineer
 LGED, Bhola.

Received

Tk.....(Taka..p.....)

As Per Deatils Of This Bill Above.


Witness (1).....

(2).....

Signature Of The Contractor.




Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera



Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera



Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera



Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera

SCHEME CLOSURE REPORT
LOCAL GOVERNMENT ENGINEERING DEPARTMENT

Dist: Bhola

Upazila: Borhanuddin

1. Name of work: সেতল-সহকারী প্রকৌশলী
আফিকার (বোর্ড) ৬/-০০-৩৯২০৪১

2. Date of Issue of Allotment order:

3. Date of Issue of Tender Invitation:

4. Estimate Cost Tk. : ২,৩৬,২৫,৮৭৭/-

7. Name of Contractor : আফিকার, অসি / সহকারী প্রকৌশলী

9. Date of work order : ২৭/৪/২০২২

11. Actual Date of Completion as per contract: ২৭/৪/২০২২

13. Actual Date of Completion : ২০/০৭/২০২২ | ১০/০৭/২০২২

15. Contract Amount : ২,৪৯,২২,০৬৪/-

17. Final bill Amount :

19. As per post survey the earth is :

20. Test Result (a)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

21. Photograph of completed work:

Signature: [Signature]
Name : মোঃ জাভিদ চান্দ
Sub Asst. Engineer
Date : (office seal) ভোলা।

Signature: [Signature]
Name : শ্যামল কুমার গাইন
Upazila Engineer
Date : ২০/০৭/২২ (office seal)

[Signature]
সুমন মুন্সী
সহকারী প্রকৌশলী
এলজিইডি, ভোলা।

মোহাম্মদ রাসেক খান
সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী
এল জি ই ডি, ভোলা।

[Signature]
মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলীল
নির্বাহী প্রকৌশলী
এলজিইডি, ভোলা।