

তৃতীয় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

উপজেলা পরিষদ, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

• বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য - ১ এর ক্ষেত্রে তৃতীয় ত্রৈমাসিক শেষে প্রধান কর্মসম্পাদন এর সার-সংক্ষেপ/সার্বিক পরিস্থিতি

- উদ্দেশ্য-১ (Objective 1): উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য - ১ এর উদ্দেশ্য - ১ এ নতুন ৪৫ টি প্রকল্প (নতুন প্রকল্পগুলো সবুজ কালার দিয়ে হাইলাইট করা হয়েছে) যোগ করা হয়েছে অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়ার কারণে বিশেষ এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত থেকে যে অতিরিক্ত টাকা পাওয়া গেছে তা দিয়ে নতুন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এপি তৈরী করার সময় ইউনিয়নসমূহ থেকে যে অতিরিক্ত প্রকল্প প্রস্তাবনা সংগ্রহ করা হয়েছে সেই সকল প্রকল্প নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তারপর বাকী প্রকল্পগুলো ইউনিয়নসমূহ ও বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এখন উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য - ১ এর উদ্দেশ্য - ১ এর মোট প্রকল্প সংখ্যা ১০২। পিআইসির প্রকল্প হলো ৩৪টি এবং টেন্ডারের প্রকল্প ৬৮ টি। এখন পর্যন্ত উপজেলা পরিষদ এপির লক্ষ্য - ১ এর উদ্দেশ্য - ১ এর পিআইসির ৩৪টির মধ্যে ২৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাকিগুলোর বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে এবং খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে। নতুন প্রকল্পসমূহ চূড়ান্ত করে টেন্ডার করা হয়েছে ফলে টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হতে দেরি হয়েছে। টেন্ডার এর ৬৮ প্রকল্পের টেন্ডার হয়ে গেছে। ঠিকাদার নিয়োগ হয়েছে ওপেন লটারির মাধ্যমে এবং ঠিকাদারদের কে ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সকল ঠিকাদারকে একটি নির্দিষ্ট সময় (৩০ দিন, ৩৫ দিন, ৪০ দিন এবং ৪৫ দিন) মধ্যে দেওয়া হয়েছে প্রকল্পের ধরণ অনুযায়ী। জুন ২০ তারিখের মধ্যে টেন্ডারের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কাজ শেষ হবে।

• বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য - ২ এর ক্ষেত্রে তৃতীয় ত্রৈমাসিক শেষে প্রধান কর্মসম্পাদন এর সার-সংক্ষেপ/সার্বিক পরিস্থিতি

- উদ্দেশ্য-১ (Objective 1): উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য - ২ এর উদ্দেশ্য - ১ থেকে একটি প্রকল্প এপি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে কারণ প্রকল্পটি শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পটির নাম "রাবেয়া বেগম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অবকাঠামোগত সংস্কার (১,০৫,৬০০ টাকা) "। উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য - ২ এর উদ্দেশ্য - ১ এ নতুন ১০টি প্রকল্প (নতুন প্রকল্পগুলো সবুজ কালার দিয়ে হাইলাইট করা হয়েছে) যোগ করা হয়েছে বিশেষ এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত থেকে অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়ার কারণে। এপি তৈরী করার সময় ইউনিয়নসমূহ থেকে অতিরিক্ত প্রকল্প সংগ্রহ করা হয়েছে সেই সকল প্রকল্প নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তারপর বাকী প্রকল্পগুলো ইউনিয়নসমূহ ও বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এখন এপির লক্ষ্য - ২ এর উদ্দেশ্য - ১ এর মোট প্রকল্প সংখ্যা ১৬ টি। পিআইসির প্রকল্প ১০টি এবং টেন্ডারের প্রকল্প ০৬ টি। এখন পর্যন্ত পিআইসির ১০টির মধ্যে ০৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাকিগুলোর বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে এবং দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে। টেন্ডার এর প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ হয়েছে ওপেন লটারির মাধ্যমে এবং ঠিকাদারদের কে ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। জুন ২০ তারিখের মধ্যে টেন্ডারের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কাজ শেষ হবে।

• বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য - ৩ এর ক্ষেত্রে তৃতীয় ত্রৈমাসিক শেষে প্রধান কর্মসম্পাদন এর সার-সংক্ষেপ/সার্বিক পরিস্থিতি

- উদ্দেশ্য-১ (Objective 1): উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য - ৩ এর উদ্দেশ্য - ১ এ নতুন ১০৬টি (১০৬ টি গভীর নলকূপ) প্রকল্প (নতুন প্রকল্পগুলো সবুজ কালার দিয়ে হাইলাইট করা হয়েছে) যোগ করা হয়েছে বিশেষ এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত থেকে অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়ার কারণে। প্রকল্পগুলো ইউনিয়নসমূহ ও বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এখন এপির লক্ষ্য - ৩ এর উদ্দেশ্য - ১ এর মোট প্রকল্প সংখ্যা ১২২টি (১২২ টি গভীর নলকূপ)। আসের টেন্ডারের নয়াটি প্রকল্প নতুন ১০১ টি য় সাথে একীভূত করে একটি প্রকল্প করা হয়েছে। প্রকল্পের নাম "বাকেরগঞ্জ উপজেলার সকল ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে গভীর নলকূপ স্থাপন (১১০ টি গভীর নলকূপ স্থাপন এবং তারমধ্যে ১০১ টি নতুন)। এখন মোট টেন্ডারের প্রকল্প ১১০ টি এবং পিআইসির প্রকল্প ১২টি। এখন পর্যন্ত পিআইসির ১২টির মধ্যে ০৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাকিগুলোর বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে এবং দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে। টেন্ডার এর প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ হয়েছে ওপেন লটারির মাধ্যমে এবং ঠিকাদারদের কে ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। জুন ২০ তারিখের মধ্যে টেন্ডারের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কাজ শেষ হবে।


- উদ্দেশ্য-২ (Objective 2): উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য - ৩ এর উদ্দেশ্য - ২ এ নতুন ১ টি প্রকল্প (নতুন প্রকল্পগুলো সবুজ কালার দিয়ে হাইলাইট করা হয়েছে) যোগ করা হয়েছে বিশেষ বরাদ্দ পাওয়ার কারণে। এখন এপির লক্ষ্য - ৩ এর উদ্দেশ্য - ২ এর মোট প্রকল্প সংখ্যা ০৪টি। লক্ষ্য ৩ এর উদ্দেশ্য ২ এর সবগুলো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে পিআইসির মাধ্যমে। ফলে উদ্দেশ্য এর এই ১০০% অর্জন সম্পন্ন করা হয়েছে।


- উদ্দেশ্য-৩ (Objective 3): উপজেলা পরিষদ এপি লক্ষ্য - ৩ এর উদ্দেশ্য - ৩ এর প্রকল্পটি ইউজিডিপির অর্ধায়নে বাস্তবায়ন করা হবে। কিন্তু প্রকল্প কাজ এখনো শুরু করতে পারেনি। তবে ইউজিডিপির ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পটি অনুমোদন করেছে এবং একটি চিঠি উপজেলা পরিষদকে প্রেরণ করেছে ২৭/০১/২০১৯ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য। খুব শিগ্রই উপজেলা পরিষদ দরপত্র প্রক্রিয়া শুরু করবে।

• বার্ষিক পরিকল্পনার বিবিধ লক্ষ্য এর ক্ষেত্রে তৃতীয় ত্রৈমাসিক শেষে প্রধান কর্মসম্পাদন এর সার-সংক্ষেপ/সার্বিক পরিস্থিতি

- উদ্দেশ্য-১, ২, ৩, ৪ এবং ৫ (Objective 1, 2, 3, 4 and 5): বিবিধ/ অন্যান্য এর উদ্দেশ্য - ১ এবং উদ্দেশ্য - ২ এর দুটি প্রকল্প ১০০% বাস্তবায়ন করা হয়েছে পিআইসির মাধ্যমে। উদ্দেশ্য - ৩, - ৪ এবং - ৫ এর সবগুলো প্রকল্প নতুন (নতুন প্রকল্পগুলো সবুজ কালার দিয়ে হাইলাইট করা হয়েছে) এবং এইগুলো নেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়ার কারণে। উদ্দেশ্য - ৩, - ৪ এবং - ৫ এর মোট প্রকল্প সংখ্যা ৪টি। উদ্দেশ্য - ৩ এর প্রকল্প সংখ্যা ২টি। একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে পিআইসির মাধ্যমে এবং বাকী প্রকল্পটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। উদ্দেশ্য - ৪ এবং - ৫ এর প্রকল্প সংখ্যা ২টি এবং এই দুইটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

- উদ্দেশ্য-৬ (Objective 6): বিবিধ/অন্যান্য এর উদ্দেশ্য - ৬ সম্পূর্ণভাবেই বাস্তবায়ন হয়ে গেছে। উপজেলা পরিষদ ইউজিডিপি থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ দিয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে যাতে করে ৫০০০ হাজার মানুষ উপকৃত হয়েছে।



কাজী সাঈক হুসেইন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।



মোঃশামুল আলম
সেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

উপজেলা ইন্সটিটিউট ক্যাম্পাসটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (UICDP)

ত্রিতীয় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (বাকেরপত্র)

ক্র.সং.	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ	খাত	বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য / কার্যক্রম	পরিমাপযোগ্য সূচকসহ অঙ্গীকার	প্রকৃত অর্জন	বার্ষিক পরিকল্পনার প্রকল্প শিরোনাম	এ পর্যন্ত অর্জন	বাজেট/এ পর্যন্ত টোটাল ছাড়কৃত পরিমাণ
১	গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন	যোগাযোগ	১৪ টি ইউনিয়নের গ্রাম ও ইউনিয়নের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে সাধারণ জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা সুনিশ্চিত	রাস্তা সলিংকরণ (১০২ টি) - ১৫,১৩০ মিটার সুফলভোগ্যীর সংখ্যা - ১,৬০,০০০ জন	রাস্তা সলিংকরণ (২৪ টি) - ৩,৬০৫ মিটার (২৩.৮৩%) সুফলভোগ্যীর সংখ্যা - ৩৮,১২৮ জন	১. চরামন্দি রতন হাওলাদার এর বাড়ি হতে জোমাদার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিংকরণ ২. পঃ চরামন্দি মো: ইয়াকুব হাং এর বাড়ি হতে জুকার হাং বাড়ি হয়ে মালেক খানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ ৩. কাটাদিয়া জাকর সিং এর বাড়ির উঃ পাশের পাকা রাস্তা হতে মোজাম্মেল মুন্সীর বাড়ি পর্যন্ত ইটের সলিংকরণ ৪. পঃ বাদলপাতা মসজিদ মাস্টারের বাড়ির সামনে হতে বড় বাড়ি পর্যন্ত ইটের সলিংকরণ ৫. উঃ কাটাদিয়া হাশেম ফকিরের বাড়ির পঃ পাশের সলিং হতে আলী আহম্মেদের মসজিদ পর্যন্ত ইটের সলিংকরণ ৬. কাটাদিয়া টো-রাস্তার পশ্চিম দিকের রাস্তার ইটের সলিং হতে মদ্রাসা পর্যন্ত ইটের সলিংকরণ (PIC) ৭. আকরান মাস্টারের বাড়ির পাশ হতে বলিল মাওলানা বাড়ির মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ (PIC) ৮. পূর্ব চরানী মল্লিক বাড়ী ব্রীজ হতে আফেল উদ্দিন হাওলাদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ ৯. মক্কাবাদ পল্লী শীল বাড়ি হতে কিপাইতুল্লা বাজার পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ ১০. গোপালপুর কোন্ডাত মুধার বাড়ী হতে আলতাক খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ ১১. চরানী দেলোয়ার শিং বাড়ি হতে মানিক শিং বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ ১২. পঃ চরানী সঃপ্রা: বিদ্যালয় হতে কবির মুধার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ ১৩. আজিমপুর নোবাহান ডিলার এর বাড়ী হতে ইউনুছ হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ ১৪. মত্কারী কার্পেটিং রাস্তা হতে পাড়ের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ ১৫. দস্তেবান খালেক হাং বাড়ী হতে সুলতান মেঘরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ ১৬. কবিবাজ মিয়াদাড়া হতে মোজাহার সিকদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ ১৭. গিলখানা সিরাজ মোল্লা বাড়ী হতে ছালাম সিং বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ ১৮. দুন্দরকারী মিয়া বাড়ীর মসজিদ হতে সেকান্দার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ ১৯. কৃষ্ণকারী তুজি বেপারী বাড়ী হতে অহেদ শরীফে বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ ২০. চট্টা সরশি রাস্তায় ১৮৫ ফুট ও নান্না মুধার বাড়ীর মসজিদ হতে ফারুকের বাড়ীর রাস্তায় সলিংকরণ (PIC) ২১. ৩নং ওয়ার্ড জিরাইল সালাম হাওলাদারের দোকানের সামনে থেকে জিরাইল চেয়ারম্যান বাজার পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ ২২. ৭নং ওয়ার্ড গোবিন্দপুর ফারুক গাজীর	০ ০ ০ ০ ০ ১০০% ১০০% ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১০০% ০	১,৬০,৪৫০/০ (০%) ১,৮০,০০০/০ (০%) ১,৬০,৪৫০/০ (০%) ২,০০,০০০/০ (০%) ১,৬০,৪৫০/০ (০%) ২,০০,০০০/২,০০,০০০ (১০০%) ১,০০,০০০/১,০০,০০০ (১০০%) ১,৪৭,০০০/০ (০%) ১,৪৭,০০০/০ (০%) ১,৪৭,০০০/০ (০%) ১,৪৬,৪০০/০ (০%) ৩,০৯,৬০০/০ (০%) ১,৫০,০০০/০ (০%) ৩,০০,০০০/০ (০%) ৩,০০,০০০/০ (০%) ১,১০,০০০/০ (০%) ১,০০,০০০/০ (০%) ১,০০,০০০/০ (০%) ১,০০,০০০/০ (০%) ১,০০,০০০/০ (০%) ১,০০,০০০/১,০০,০০০ (১০০%) ৩,০০,০০০/০ (০%)


 কাজী সাহেব মুন্সীজির
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।


 মোহাম্মদ শামসুল আলম
 চেয়ারম্যান
 উপজেলা পরিষদ
 বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

উপজেলা ইকোস্টেট কাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (UICDP)
তৃতীয় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (বাকেরগঞ্জ)


	বাড়ীর নামের থেকে শাহজাহান সূবার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ		(০%)
	২৩. রঘুনামদি ডেড়িবান হতে আবুল কালাম বাড়ি হয়ে কানের মোছা দুইচ পেট ভায়া রঘুনামদি জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ	০	৩,১২,৫০০/০ (০%)
	২৪. সূনাখানী সড় প্রাঃ বিঃ হতে ফরিদ মিঞার বাড়ীর ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ	০	৩,২৯,০০০/০ (০%)
	২৫. শিয়ালঘনী সেগিম তাঃ এর বাড়ী হতে জাফর হাঃ এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ	০	১,৪৪,০০০/০ (০%)
	২৬. কবাই ইউনিমে ৭নং ওয়ার্ডে হানিফ ডাক্তারের বাড়ী থেকে সিএন বি রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ (PIC)	১০০%	২,০০,০০০/ ২,০০,০০০ (১০০%)
	২৭. ৭নং কবাই ইউঃ শিয়ালঘনী মহকুত ফকিরের বাড়ী হতে শিয়ালঘনী হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ (PIC)	১০০%	২,০০,০০০/ ২,০০,০০০ (১০০%)
	২৮. পশ্চিম নলয়া হাবিবুর রহমান ভূইয়া বাড়ি সংলগ্ন পাকা রাস্তা হতে নুরুল এর ঘরের পূর্ব পাশ পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ	০	২,০০,০০০/০ (০%)
	২৯. মধ্য নলয়া মজিবর হাঃ এর বাড়ি সংলগ্ন পাকা রাস্তা হতে সূনা বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ	০	১,০০,০০০/০ (০%)
	৩০. কলসকান্ঠী রুজ বাড়ির সম্মুখের পিচ ঢালাই রাস্তা হতে কুড়ি দাসের বাড়ি হয়ে ইউসুব হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ	০	১,০০,০০০/০ (০%)
	৩১. ছোট দৃধল হানিব আকনের বাড়ির উত্তর পার্শ্ব হতে আঃ মজিদ খানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ	০	১,০০,০০০/০ (০%)
	৩২. বাপদিয়া বারেক প্যাদার বাড়ি হতে কব্রম খানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ	০	১,০০,০০০/০ (০%)
	৩৩. দক্ষিণ সাদিশ রুক খানের বাড়ি হতে নাসির চৌকিদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ	০	১,০০,০০০/০ (০%)
	৩৪. ফুলকান্ঠী তারা মাজীর বাড়ির উত্তর পার্শ্ব হতে আলো মেছার বাড়ির দরজা পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ	০	১,০০,০০০/০ (০%)
	৩৫. উত্তর নানাকলা বাকির ব্রিকস হতে সিকদার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ	০	২,০০,০০০/০ (০%)
	৩৬. মারজুল রাজ্জাক মল্লিকের বাড়ি হতে পশ্চিমে সেকান্দার হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ	০	২,০০,০০০/০ (০%)
	৩৭. দেউলী বেকাপার খানের বাড়ি হতে দেউলী শাহজাহানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ।	০	২,০০,০০০/০ (০%)
	৩৮. দেউলী আরিফ চৌকিদারের বাড়ি হতে আঃ মালেক হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ।	০	২,৮৫,৫০০/০ (০%)
	৩৯. সাহেবপুর বাবুল খানের বাড়ি হতে সাহেবপুর মহিলা মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ	০	২,০০,০০০/০ (০%)
	৪০. চকমসদি বালিগ্রাম শ্যামল বিশ্বাসের বাড়ি হতে ধীরেন তালুকদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ।	০	২,০০,০০০/০ (০%)
	৪১. দেউলী মাদ্রাসা মসজিদ হতে আশাফ বেপারীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ।	০	২,০০,০০০/০ (০%)
	৪২. লক্ষিপাশা বাজারের পশ্চিম পার্শ্ব আলী মাস্টার এর বাড়ি থেকে সিন্ধু হাওলাদার বাড়ির ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ।	০	৫,০০,০০০/০ (০%)


স্বাক্ষরী সাফেহ মুনতাজির
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

মোঃশামসুল আলম
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

উপজেলা ইট্টেশটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (UICDP)
তৃতীয় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (বাকেরগঞ্জ)



				৪৩. ০৫ম ওয়ার্ড মুখলমৌ হাবিবুর রহমান বান এর বাড়ি হতে মজিদ মোস্তা বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ।	০	৩,১৬,৪০০/০ (০%)
				৪৪. ৯ নং ভবপাশা জামাল ফরাজীর দোকান হতে লাল মিয়া বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ (PIC)	১০০%	১,০০,০০০/ ১,০০,০০০ (১০০%)
				৪৫. ফলানর চালি বাড়ীহতে শরামপুরগামী রাস্তা পর্যন্ত ইটের সলিং করণ	০	২,০০,০০০/০ (০%)
				৪৬. রাজাপুর শাহি জামে মসজিদ এর পশ্চিম পাশে কালাপাড়া সড়ক হতে মল্লিক বাড়ীর রাস্তা পর্যন্ত ইটের সলিং করণ।	০	২,০০,০০০/০ (০%)
				৪৭. নুরানী এতিম শানার দকিনের পাকা রাস্তা হতে বিহারীপুর আনন্দবাজার পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ	০	২,০০,০০০/০ (০%)
				৪৮. দাওকটী আজিজ হাওলাদারের বাড়ীর সামনের অফদা হতে নাগির খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ	০	১,০০,০০০/০ (০%)
				৪৯. দাওকটী আজিজ মোকারের বাড়ীর পশ্চিম পাশ হতে বাদশাহী রোড পর্যন্ত সলিং করণ	০	১,৫০,০০০/০ (০%)
				৫০. শ্যামপুর আব্দুর রাক্কাক হাওলাদারের বাড়ীর সামনে রাস্তা সলিং করণ (PIC)	১০০%	২,০০,০০০/ ২,০০,০০০ (১০০%)
				৫১. আলম মাকির বাড়ি হতে শোভাকটী জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ (PIC)	১০০%	১,৫০,০০০/ ১,৫০,০০০ (১০০%)
				৫২. পশ্চিম কৃষ্ণ নগর চালিতাতলা ব্রিজের গোড়া হতে জালাল হাওলাদারের বাড়ীর কাছের এবতেদায়ী মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ	০	১,৫০,০০০/০ (০%)
				৫৩. তাবুয়া খালের তালগুটি হতে এক তক্তার পূব পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ	০	১,৫০,০০০/০ (০%)
				৫৪. টেংরাখালী বানশা বাড়ী হতে সেলিম সরদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ	০	১,৫০,০০০/০ (০%)
				৫৫. মধ্য নিয়ামতি আবু মিয়ান বাড়ী হতে মক্টু হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ	০	১,৫০,০০০/০ (০%)
				৫৬. কস্তুর আলী জোমাদার এর বাড়ী হতে মোঃ হুস্রর ফরাজী এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তাটি মেয়ামত ইটের সলিং করণ। (PIC)	১০০%	২,০০,০০০/ ২,০০,০০০ (১০০%)
				৫৭. ক. ৭নং ওয়ার্ডের বেছুরা ভবপাশা বাজুরা খালের পাড় দিয়ে কালিগঞ্জ, পদ্মীশিবপুর কুল, মার্কেট মাওয়ার রাস্তা হারুন জোমাদারের ঘরের নামনে থেকে আল্লাউদ্দিন মাস্টারের ঘের পর্যন্ত খ. নাশাম নিকরনের বাড়ি থেকে গাজি বাড়ি মসজিদের পশ্চিম পাশে রাস্তা পর্যন্ত ইটের সলিং করণ(PIC)	১০০%	২,০০,০০০/ ২,০০,০০০ (১০০%)
				৫৮. পশ্চিম চরামতি মোঃ লাক্কু মিয়ান বাড়ী হতে মেয়ামত পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ।	০	১,০০,০০০/০ (০%)
				৫৯. দাওকটী কসেমপাড়ী সিকান্দার বাড়ীর প্রান্ত হতে কসেমপাড়ী কুল এন্ড কসেমজ পর্যন্ত সড়ক সলিং করণ। (RFQ)	০	১,০০,০০০/০ (০%)
				৬০. বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল্লাহ বেগমের হাওলাদারের বাড়ীর সামনে হতে পশ্চিম চরামতি বাড়ীসহ প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং করণ	০	১,০০,০০০/০ (০%)


বাগী সালেহ মুতাসিফির
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।


মোহাম্মদ শামসুল আলম
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (UCDP)
তৃতীয় মাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (বাকেরগঞ্জ)

১০.	মহানগর প্রকল্পে পরিচালনা করা হওয়া উচিত ছিল।						
১১.	শিল্পায়িত উদ্যোগের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হওয়া উচিত ছিল।						
১২.	পরিষ্কার চক্রান্ত মাসিক সভা বাস্তবায়ন করা হওয়া উচিত ছিল।						
১৩.	পরিষ্কার চক্রান্ত মাসিক সভা বাস্তবায়ন করা হওয়া উচিত ছিল।						
১৪.	পরিষ্কার চক্রান্ত মাসিক সভা বাস্তবায়ন করা হওয়া উচিত ছিল।						
১৫.	পরিষ্কার চক্রান্ত মাসিক সভা বাস্তবায়ন করা হওয়া উচিত ছিল।						
১৬.	পরিষ্কার চক্রান্ত মাসিক সভা বাস্তবায়ন করা হওয়া উচিত ছিল।						
১৭.	পরিষ্কার চক্রান্ত মাসিক সভা বাস্তবায়ন করা হওয়া উচিত ছিল।						
১৮.	পরিষ্কার চক্রান্ত মাসিক সভা বাস্তবায়ন করা হওয়া উচিত ছিল।						
১৯.	পরিষ্কার চক্রান্ত মাসিক সভা বাস্তবায়ন করা হওয়া উচিত ছিল।						
২০.	পরিষ্কার চক্রান্ত মাসিক সভা বাস্তবায়ন করা হওয়া উচিত ছিল।						
২১.	পরিষ্কার চক্রান্ত মাসিক সভা বাস্তবায়ন করা হওয়া উচিত ছিল।						
২২.	পরিষ্কার চক্রান্ত মাসিক সভা বাস্তবায়ন করা হওয়া উচিত ছিল।						
২৩.	পরিষ্কার চক্রান্ত মাসিক সভা বাস্তবায়ন করা হওয়া উচিত ছিল।						
২৪.	পরিষ্কার চক্রান্ত মাসিক সভা বাস্তবায়ন করা হওয়া উচিত ছিল।						
২৫.	পরিষ্কার চক্রান্ত মাসিক সভা বাস্তবায়ন করা হওয়া উচিত ছিল।						
২৬.	পরিষ্কার চক্রান্ত মাসিক সভা বাস্তবায়ন করা হওয়া উচিত ছিল।						
২৭.	পরিষ্কার চক্রান্ত মাসিক সভা বাস্তবায়ন করা হওয়া উচিত ছিল।						
২৮.	পরিষ্কার চক্রান্ত মাসিক সভা বাস্তবায়ন করা হওয়া উচিত ছিল।						
২৯.	পরিষ্কার চক্রান্ত মাসিক সভা বাস্তবায়ন করা হওয়া উচিত ছিল।						
৩০.	পরিষ্কার চক্রান্ত মাসিক সভা বাস্তবায়ন করা হওয়া উচিত ছিল।						



কাজী সালেহ মুস্তানভির
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

মৌদীয়া মামুন শামসুল আলম
 চেয়ারম্যান
 উপজেলা পরিষদ
 বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

উপজেলা ইন্ট্রাটেক্সট ক্যাম্পাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (UICDP)
তৃতীয় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (বাকেরগঞ্জ)

		১০০. মতলগদে ইহাটিকল পল্লিকল হতে মোহাম্মদ আলী বাড়ার সামনে (PIC)	০	১,০০,০০০/০ (০%)
		১০১. পত্রাশিবপুর দাড়া বাড়ার সামনে দাড়া বাড়া বাড়ার সামনে (PIC)	০	১,০০,০০০/০ (০%)
		১০২. চর দাড়াশিবপুর সড়কসংস্কার প্রকল্প বাড়ার সামনে (PIC)	০	১,০০,০০০/০ (০%)
লোহার পুল নির্মাণ (১০ টি)- ২৮ মিটার	লোহার পুল নির্মাণ (৪ টি) - ১১ মিটার	১. পত্রাশিবপুর কামন ফকিরের বাড়ীর সামনে খালে লোহার পুল নির্মাণ।	০	১,৫০,০০০/০ (০%)
সুফলভোগ্যীর সংখ্যা - ৩০,০০০ জন	সুফলভোগ্যীর সংখ্যা - ১০,৭১৪ জন	২. পত্রাশিবপুর বাউতলা রাস্তার সাথে খোরশেদ সরদারের বাড়ীর সামনে জোর খালে লোহার পুল নির্মাণ।	০	১,০০,০০০/০ (০%)
		৩. দুর্গাপুর চৌকিদার বাড়ীর সামনে খালে লোহার পুল নির্মাণ(PIC)	১০০%	২,০০,০০০/ ২,০০,০০০ (১০০%)
		৪. উবানীপুর বড় বাড়ীর পিছনে মুলাতাল দফাদার এর বাড়ীর সামনে খালে লোহার পুল নির্মাণ।	০	২,৫০,০০০/০ (০%)
		৫. পত্রাশিবপুর সাত দর মাসির হাং এর বাড়ীর সামনে খালে লোহার পুল নির্মাণ।	০	১,৫০,০০০/০ (০%)
		৬. ছোট বনুনাশপুর হাজী বাড়ীর খালে লোহার পুল নির্মাণ।	০	১,৪৯,৮০০/০ (০%)
		৭. উম্মর কাজলাকাঠি মকিম খানের বাড়ীর সামনে তারানী খালের উপরে আয়রন ব্রিজ নির্মাণ (PIC)	১০০%	২,০০,০০০/ ২,০০,০০০ (১০০%)
		৮. বড় বনুনাশপুর মসজিদ সংস্কার প্রকল্প বাড়ার সামনে খালে লোহার পুল নির্মাণ।	০	১,০০,০০০/০ (০%)
		৯. মাসুদপুর দাড়া বাড়ার সামনে মাসুদপুর বাড়ার সামনে মাসুদপুর বাড়ার সামনে খালে লোহার পুল নির্মাণ (PIC)	১০০%	১,০০,০০০/ ১,০০,০০০ (১০০%)
		১০. উম্মর কাজলাকাঠি মসজিদ সংস্কার প্রকল্প বাড়ার সামনে খালে লোহার পুল নির্মাণ (PIC)	১০০%	২,০০,০০০/ ২,০০,০০০ (১০০%)
রাস্তা মেবামত ও রাস্তা হেরিংবন (২ টি) - ৬০০ মিটার	বাট নির্মাণ (৬ টি) - ৩৬ মিটার	১. কাজলাকাঠি রাজা বাড়ীর কালাভাট হতে আশ্রাব আলী খর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ মেবামত।	০	৩,০০,০০০/০ (০%)
সুফলভোগ্যীর সংখ্যা - ৫,০০০ জন	সুফলভোগ্যীর সংখ্যা - ১৮,০০০ জন	২. লোহার পুল নির্মাণ প্রকল্প বাড়ার সামনে খালে লোহার পুল নির্মাণ।	০	২,০০,০০০/০ (০%)
ঘাট নির্মাণ (১১ টি) - ৬০ মিটার	ঘাট নির্মাণ (৬ টি) - ৩৬ মিটার	১. মুন্সেফকাঠি এ ,এন মাখামিক বিদ্যালয় সংলগ্ন খালে ঘাট নির্মাণ(PIC)	১০০%	২,০০,০০০/ ২,০০,০০০ (১০০%)
সুফলভোগ্যীর সংখ্যা - ৩০,০০০ জন	সুফলভোগ্যীর সংখ্যা - ১৮,০০০ জন	২. মসজিদ সংস্কার প্রকল্প বাড়ার সামনে খালে লোহার পুল নির্মাণ।	০	১,০০,০০০/০ (০%)
		৩. মেবামত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প বাড়ার সামনে খালে লোহার পুল নির্মাণ।	০	১,৫০,০০০/০ (০%)
		৪. পূর্ব চরামী পল্লির মুন্সেফকাঠি বিদ্যালয় সংলগ্ন খালে ঘাট নির্মাণ (PIC)	১০০%	১,০০,০০০/ ১,০০,০০০ (১০০%)
		৫. উম্মর কাজলাকাঠি মসজিদ সংস্কার প্রকল্প বাড়ার সামনে খালে লোহার পুল নির্মাণ।	১০০%	২,০০,০০০/ ২,০০,০০০ (১০০%)
		৬. উম্মর কাজলাকাঠি মসজিদ সংস্কার প্রকল্প বাড়ার সামনে খালে লোহার পুল নির্মাণ।	১০০%	২,০০,০০০/ ২,০০,০০০ (১০০%)

কাজী সালেহ মুন্সেফ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

মোহাম্মদ শামসুল আলম
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

Payee's U.S. TIN	Year	Payee's Name	Address	Country	U.S. Source Income	U.S. Source Income Code	U.S. Source Income Amount	Foreign Tax Paid	Foreign Tax Credit
	2024	ABC COMPANY	123 MAIN ST	USA	Dividend Income	1099-DIV	1000	0	0
	2024	DEF COMPANY	456 MARKET ST	USA	Interest Income	1099-INT	500	0	0
	2024	GHI COMPANY	789 BROADWAY	USA	Royalty Income	1099-MISC	2000	0	0
	2024	JKL COMPANY	101 N. RIVER ST	USA	Capital Gains	1099-CAP	3000	0	0
	2024	MNO COMPANY	202 S. HIGHWAY	USA	Other Income	1099-NEC	1500	0	0
	2024	PQR COMPANY	303 E. AVENUE	USA	Dividend Income	1099-DIV	800	0	0
	2024	STU COMPANY	404 W. BOULEVARD	USA	Interest Income	1099-INT	600	0	0
	2024	VWX COMPANY	505 N. STREET	USA	Royalty Income	1099-MISC	1200	0	0
	2024	YZA COMPANY	606 S. DRIVE	USA	Capital Gains	1099-CAP	2500	0	0
	2024	BCD COMPANY	707 E. COURT	USA	Other Income	1099-NEC	1800	0	0
	2024	EFG COMPANY	808 W. PLACE	USA	Dividend Income	1099-DIV	900	0	0
	2024	HIJ COMPANY	909 N. LANE	USA	Interest Income	1099-INT	700	0	0
	2024	KLM COMPANY	1010 S. ROAD	USA	Royalty Income	1099-MISC	1100	0	0
	2024	NOP COMPANY	1111 E. HIGHWAY	USA	Capital Gains	1099-CAP	2200	0	0
	2024	QRS COMPANY	1212 W. BOULEVARD	USA	Other Income	1099-NEC	1600	0	0
	2024	TUV COMPANY	1313 N. STREET	USA	Dividend Income	1099-DIV	850	0	0
	2024	WXY COMPANY	1414 S. DRIVE	USA	Interest Income	1099-INT	650	0	0
	2024	ZAB COMPANY	1515 E. COURT	USA	Royalty Income	1099-MISC	1300	0	0
	2024	CCD COMPANY	1616 W. PLACE	USA	Capital Gains	1099-CAP	2400	0	0
	2024	EEF COMPANY	1717 N. LANE	USA	Other Income	1099-NEC	1700	0	0
	2024	GGH COMPANY	1818 S. ROAD	USA	Dividend Income	1099-DIV	950	0	0
	2024	IIJ COMPANY	1919 E. HIGHWAY	USA	Interest Income	1099-INT	750	0	0
	2024	KKL COMPANY	2020 W. BOULEVARD	USA	Royalty Income	1099-MISC	1400	0	0
	2024	MMN COMPANY	2121 N. STREET	USA	Capital Gains	1099-CAP	2300	0	0
	2024	OOO COMPANY	2222 S. DRIVE	USA	Other Income	1099-NEC	1900	0	0
	2024	PPQ COMPANY	2323 E. COURT	USA	Dividend Income	1099-DIV	1000	0	0
	2024	RRR COMPANY	2424 W. PLACE	USA	Interest Income	1099-INT	800	0	0
	2024	SSS COMPANY	2525 N. LANE	USA	Royalty Income	1099-MISC	1500	0	0
	2024	TTT COMPANY	2626 S. ROAD	USA	Capital Gains	1099-CAP	2100	0	0
	2024	UUU COMPANY	2727 E. HIGHWAY	USA	Other Income	1099-NEC	2000	0	0
	2024	VVV COMPANY	2828 W. BOULEVARD	USA	Dividend Income	1099-DIV	1100	0	0
	2024	WWW COMPANY	2929 N. STREET	USA	Interest Income	1099-INT	850	0	0
	2024	XXX COMPANY	3030 S. DRIVE	USA	Royalty Income	1099-MISC	1600	0	0
	2024	YYY COMPANY	3131 E. COURT	USA	Capital Gains	1099-CAP	2000	0	0
	2024	ZZZ COMPANY	3232 W. PLACE	USA	Other Income	1099-NEC	2100	0	0

[Signature]
 Preparer's Name
 Preparer's Title
 Preparer's U.S. TIN
 Preparer's Signature
 Preparer's Title
 Preparer's U.S. TIN
 Preparer's Signature
 Preparer's Title
 Preparer's U.S. TIN

উপজেলা ইন্ট্রোস্টেড কম্পানিটি ছেডেলপয়েন্ট প্রজেক্ট (UICDP)
তৃতীয় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (বাকেরগঞ্জ)


				এনছান মুখায় বাড়ীতে গভীর নলকূপ স্থাপন। খ) রামনগর ইসলামাইল মসজিদের বাড়ীতে গভীর নলকূপ স্থাপন। গ) ৬নং ওয়ার্ডে বাস মহেশপুর সতীর ফকিরের বাড়ীতে গভীর নলকূপ স্থাপন (PIC)	১০০%	২,০০,০০০ (১০০%)	
				৩. ক) পশ্চিম শিয়ালখুলী মোজাম্মেল হাওলাদার এর বাড়ীতে গভীর নলকূপ স্থাপন। খ) শিয়ালখুলী অনন্ত শীলের বাড়ীতে গভীর নলকূপ স্থাপন(PIC)	১০০%	২,০০,০০০/ ২,০০,০০০ (১০০%)	
				৪. সাত পদাতিক ডিভিশন এর অধীনে দুখলমৌ জামে মসজিদের সামনে গভীর নলকূপ স্থাপন (PIC)	১০০%	১,০০,০০০/ ১,০০,০০০ (১০০%)	
				৫. কবেল মেগাবান, পিতা: মুত বারেক মেগাবানের বাড়ীতে গভীর নলকূপ স্থাপন(PIC)	১০০%	১,০০,০০০/ ১,০০,০০০ (১০০%)	
				৬. হানিফুর রহমান পিতা: মুত আঃ কবর রমায় উক্তা দুখলমৌ ওয়ার্ড-৪ এর বাড়ী একটি গভীর নলকূপ স্থাপন (PIC)	১০০%	৯৫,০০০/ ৯৫,০০০ (১০০%)	
				৭. আলোয়ার হোসেন পিতা: গ্রাম: দুখলমৌ ওয়ার্ড-০৫ এর বাড়ী একটি গভীর নলকূপ স্থাপন (PIC)	১০০%	৯৫,০০০/ ৯৫,০০০ (১০০%)	
				৮. মোসার হাইনী, স্বামী: গোখাম মতফা, গ্রাম: মিঠামারি, ডাকঘর: শিয়ামতি এর বাড়ী একটি গভীর নলকূপ স্থাপন (PIC)	০	৯৫,০০০/০ (০%)	
				৯. মোঃ হাসান জাহাঙ্গীর পিতা: মুত আঃ লতিফ সিকতার গ্রাম: বেগাজ এর বাড়ী একটি গভীর নলকূপ স্থাপন (PIC)	০	৯৫,০০০/০ (০%)	
				১০. সিজার মুলতান, স্বামী: মোঃ মনিরুজ্জামান পান, গ্রাম: খেছুরা ভরণাশা, ডাক: জলিগঞ্জ এর বাড়ী গভীর নলকূপ স্থাপন (PIC)	০	৯৫,০০০/০ (০%)	
	প্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা টয়লেট ব্যবহার নিশ্চিত করা	টয়লেট ও প্রস্রাব খানা স্থাপন - ৫ টি সুফলভোগীর সংখ্যা - ৪,০০০ জন	১০০%	১. জিরাইল চেয়ারম্যান বাজারের দক্ষিন পাশে মসজিদ সংলগ্ন পাকা ল্যাট্রিন ও প্রস্রাব খানা নির্মাণ (PIC) ২. ৯নং ওয়ার্ডে মুতঃ নুরুল আকবর সন্ধ্যামতের বাড়ীর মসজিদের পাশে লেট্রিন নির্মাণ(PIC)	১০০%	২,০০,০০০/১,৯৩,৫৪৫ (৯৬.৭%) ১,২৫,০০০/ ১,২৫,০০০ (১০০%)	
	জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসেবা অধিকতর সহজলভ্য ও সশ্রেয়ী করা	কমিউনিটি ক্লিনিক সেরামত ও আসবাবপত্র সরবরাহ - ৩৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক সুফলভোগীর সংখ্যা - ৩০,০০০ জন		৩. পশ্চিম নলুয়া মফেজ হাওলাদারের বাড়ীর মসজিদে পাকা টয়লেট ও পাকা ওজুখানা নির্মাণ(PIC) ৪. নারীশাখা মারাজল খেছুরাই মসজিদের লেট্রিন নির্মাণ(PIC)	১০০%	২,০০,০০০/ ২,০০,০০০ (১০০%) ১,০০,০০০/ ১,০০,০০০ (১০০%)	
৪	অন্যান্য সামাজিক	কবরস্থানের সুবিকা নিশ্চিত করা	কবর স্থানের দেয়াল নির্মাণ - ১ টি	১০০%	১. চরদি ইউঃ বনইকাঠি শফিক চেয়ারম্যান বাড়ীর কবরস্থানের দেয়াল নির্মাণ (PIC)	১০০%	২,০০,০০০/ ২,০০,০০০ (১০০%)

কাজী সাঈদ হোস্টানভির
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।


মোহাম্মদ শামসুল
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

উপজেলা ইন্ট্রোটেড কাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (UICDP)
তৃতীয় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (বাকেরগঞ্জ)

	সুফলভোগ্যীয় সংখ্যা - ২০০ জন				
ইদগাহ মসজিদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা	বাউভারী ওয়াল নির্মাণ - ১ টি সুফলভোগ্যীয় সংখ্যা - ৪০০ জন	১০০%		৩. চরণোমা বাইডুল আমান ইদগাহ এর বাউভারী ওয়াল নির্মাণ(PIC)	১০০% ১,২৫,০০০/ ১,২৫,০০০ (১০০%)
হাটসেবার উন্নয়ন	যাদী ছাউনি নির্মাণ - ২ টি সুফলভোগ্যীয় সংখ্যা - ৫০০ জন	৫০%	১. মারুখালা কাম আলী মার্কেটের ঘোড়াবাড়ের যাদী ছাউনি নির্মাণ।(PIC)	১০০%	২,০০,০০০/ ২,০০,০০০ (১০০%)
			২. দাকন শিরাজুল কেরী খাটে যাদী ছাউনি নির্মাণ।(PIC)	০	২,০০,০০০/০ (০%)
শহর বাবশারীদেবের পুনর্বাসন	সোজাম পুনর্নির্মাণ ৩ টি সুফলভোগ্যীয় সংখ্যা - ১,০০০ জন		১. চাটরা বাজার খাটে চন্দ্রীছড় সোম পুনর্নির্মাণ।(RFQ)	০	১,০০,০০০/০ (০%)
পুলিশ জমায়কোর উন্নয়ন	জানবানগড়া সরকার ১ টি সুফলভোগ্যীয় সংখ্যা - ২৫ জন পুলিশ		১. শরী পুলিশ স্ট্রক কেব্রে জানবানগড়া সরকার (PIC)	০	১,০০,০০০/০ (০%)
সক্ষমতা বৃদ্ধি	উপজেলা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন শ্রেণির মানুষদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	১০০%	ক) ১৭ টি স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য এবং সদস্য সচিবের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পিত প্রশিক্ষণ খ) দু'ঘণ্টা স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে গাড়ী পালন বিষয়ে বামারী প্রশিক্ষণ গ) বয়ঃ সঙ্গিকালীন স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক কিশোর কিশোরীদের প্রশিক্ষণ ঘ) ডিজিটাল কন্টেন্ট ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাস পরিচালনা ঙ) স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন ও কাজীদের নিয়ে ইন্ডিজি, বাধ্য বিবাহ ও মারী নির্বাতন প্রতিবোধ কর্মলীয়া শীর্ষক প্রশিক্ষণ চ) সমবায়ীদের আঙ্গকর্মসংস্থানের জন্য হাঁস- মুরগী পালন বিষয় প্রশিক্ষণ ছ) খাদ্য নিরাপত্তার জন্য পরিবেশ বান্ধব উপায়ে বানিজ্যিক ও গৃহস্থালী চাষীদের বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০০%	১০,০০,০০০/ ১০,০০,০০০ (১০০%)


২৩/৪/১৯

কাজী সাঈদ মুস্তানজির
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।


২৩/৪/১৯

আব্দুল হামিদ আলম
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।