

সেকশন ৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

জোনের নামঃ দক্ষিণাঞ্চল, বাপাউবো, বরিশাল।

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০২১-২২	১ম কোয়ার্টার পর্যন্ত অর্জন (জুলাই, ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত) (achievement)	কাজের অবস্থান ও চেইনেজসহ পরিমান	মন্তব্য	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	
ল[১] নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণ;	[১.১] বাঁধের মাধ্যমে বন্যা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	[১.১.১] বাঁধ নির্মাণ	কিঃমিঃ					
		[১.১.২] বাঁধ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ	কিঃমিঃ	৬.০০০	১.০০	বরিশাল জেলার সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোল্ডার পুনর্বাসন প্রকল্প	কাজ চলমান	
	[১.২] নদী তীরে ভাঙ্গন প্রতিরোধ	[১.২.১] নদী তীর সংরক্ষণ	কিঃমিঃ	১.৫০০	০.১০০	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া-গোবিন্দপুর।	কাজ চলমান	
			কিঃমিঃ	০.৩০০	০.০০	পটুয়াখালী জেলাধীন বাউফল উপজেলার ধুলিয়া লঞ্চঘাট হতে বরিশাল জেলাধীন বাকেরগঞ্জ উপজেলার দুর্গাপাশা।	মোবিলাই জেশন চলমান।	
			কিঃমিঃ	০.৩০০	০.০০	বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার হোসনাবাদ বাজার, লঞ্চঘাট ও তৎসংলগ্ন এলাকা।	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন	
			কিঃমিঃ	২.২০০	০.১০০	বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া।	কাজ চলমান	
			কিঃমিঃ	০.১১০	০.০০	ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলাধীন দৌলতখান পৌরসভা ও চকিঘাট এবং অন্যান্য অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা।	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন	
			<b>মোট=</b>		<b>৪.৪৪০</b>	<b>০.২০০</b>		
	[১.৩] নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, তীরবর্তী জনপদে বন্যার প্রকোপ হ্রাস এবং নদীতে জাগ্রত ডুবোচর অপসারণ নদী তীরে ভাঙ্গন ঝুঁকি হ্রাসকল্পে নদী ডেজিৎ/পুনঃখনন	[১.৩.১] ডেজারের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৪.৪৪০	০.০০	ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন তেতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে বকসী লঞ্চঘাট হতে বাবুরহাট লঞ্চঘাট।	কাজ বন্ধ।	
			কিঃমিঃ	৫.৬০০.	০.০০	মেঘনা নদী-ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন লর্ড হার্ডিঞ্জ ও খলিগৌরনগর বাজার।	কাজ বন্ধ।	
			<b>মোট=</b>		<b>১০.০৪০</b>	<b>০.০০</b>		
			[১.৩.২] এক্সকাভেটরের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন	কিঃমিঃ				
	[২] হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন;	[২.১] পরিচালন বাজেটে কাবিটা প্রকল্পের মাধ্যমে আগাম বন্যায় হাওরে ফসলহানি রোধ	[২.১.১] ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ	কিঃমিঃ				
			[২.১.২] নদী ও খালের উপর অস্থায়ী ক্রোজার নির্মাণ	সংখ্যা				
		[২.২] উপকূলীয় এলাকায় বন্যা প্রতিরোধকল্পে বাঁধ টেকসই করা	[২.২.১] উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ উর্চকরণ	কিঃমিঃ				
[২.২.২] উপকূলীয় বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা			কিঃমিঃ					
[৩] সেচ ব্যবস্থার সুস্থ, সমন্বিত ও	[৩.১] ভূ-পরিষ্ক সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ	[৩.১.১] সেচ খাল খনন/ পুনঃখনন	কিঃমিঃ	১০.০০০	১.৫০০	বরিশাল জেলার সাতলা-বাগধা।	কাজ চলমান	

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০২১-২২	১ম কোয়ার্টার পর্যন্ত অর্জন (জুলাই, ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত) (achievement)	কাজের অবস্থান ও চেইনেজসহ পরিমাণ	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
টেকসই উন্নয়ন;		[৩.১.২] সেচ কাঠামো নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনর্বাসন	সংখ্যা	৬.০০০	৬.০০ (আংশিক; ২৫%)	বরিশাল জেলার সাতলা-বাগধা।	কাজ চলমান
			সংখ্যা	৪.০০০	৪.০০ (আংশিক; ২৫%)	ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলা।	কাজ চলমান
			<b>মোট=</b>	<b>১০.০০০</b>	<b>১০.০০ (আংশিক; ২৫%)</b>		
	[৩.২] নদ-নদী ও খালের মাধ্যমে বন্যার পানি নিষ্কাশন করে কৃষি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি	[৩.২.১] নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন	কিঃমিঃ				
		[৩.২.২] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৬.০০০	৬.০০ (আংশিক; ১৫%)	ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলা।	কাজ চলমান
		[৩.২.৩] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/পুনর্বাসন	সংখ্যা	৫.০০০	৫.০০ (আংশিক; ১৫%)	বরিশাল জেলার সাতলা-বাগধা।	কাজ চলমান
[৩.৩] প্রকল্প সুবিধাভোগীদের নিয়ে অংশীদারিত্বমূলক পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ	[৩.৩.১] পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ/ এসোসিয়েশন গঠন	সংখ্যা					
	[৩.৩.২] গঠনকৃত পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ/ এসোসিয়েশন নিবন্ধন	সংখ্যা					
	[৩.৩.৩] নিবন্ধিত কৃষক সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান	সংখ্যা					
[৪] পানি সম্পদ খাতে সরকারের বিবিধ নীতি নির্ধারণী কার্যকৌশল ও নির্দেশনার বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য ;	[৪.১] মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন	[৪.১.১] সামগ্রিক প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন (বাস্তবায়নযোগ্য প্রতিশ্রুতি ৫০টি)	শতাংশ				
	[৪.২] জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় “জলবায়ু পরিবর্তন টাস্ট ফান্ড (সিসিটিএফ)” অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন	[৪.২.১] চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সমাপ্তকরণ	সংখ্যা				
	[৪.৩] দেশব্যাপী বাঁধের ঢাল, খালের পাড় এবং বাপাউবো’র নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন	[৪.৩.১] বৃক্ষরোপণের দৈর্ঘ্য	কিঃমিঃ				
	[৪.৪] বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর আওতাভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[৪.৪.১] ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৪.০০০	০.৩০০	পটুয়াখালী-নবিল হোসেন বাজার ( কিঃমিঃ ৩.০০০ হতে কিঃমিঃ ৩.৩০০)	কাজ চলমান।
		[৪.৪.২] নদী সিস্টেম পুনঃখনন (বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোড়-হরাসাগর নদী সিস্টেম)	কিঃমিঃ				
	[৪.৫] পরিকল্পনাধর্মী কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[৪.৫.১] সম্পাদিত সমীক্ষা	সংখ্যা				
	[৪.৬] নকসা ও পরিকল্পনাধর্মী কাজের জন্য উপাত্ত সংগ্রহকরণ	[৪.৬.১] নদ-নদীর ক্রস সেকশন জরিপ করণ	সংখ্যা				
	[৪.৭] বন্যা পূর্বাভাস সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি (সমসাময়িক লার্নিং সেশন)	[৪.৭.১] স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা				