

সেকশন ৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

জোনের নামঃ দক্ষিণাঞ্চল, বাপাউবো, বরিশাল।

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০২১-২২	২য় কোয়ার্টার পর্যন্ত অর্জন (জুলাই, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত) (achievement)	কাজের অবস্থান ও চেইনেজসহ পরিমান	মন্তব্য	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	
[১] নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণ;	[১.১] বীধের মাধ্যমে বন্যা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	[১.১.১] বীধ নির্মাণ	কিঃমিঃ					
		[১.১.২] বীধ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ	কিঃমিঃ	৬.০০	১.০০	বরিশাল জেলার সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোল্ডার পুনর্বাসন প্রকল্পঃ ৬.০০ কিমি (আংশিক)	কাজ চলমান	
			কিঃমিঃ	১০.০০	২.০০	পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলার পোল্ডার ৩৯/২ ডি চে. ১.৫০০ কি.মি. থেকে চে. ২.৬৮০ কি.মি. = ১.১৮০ কি.মি. এবং বাদুড়া-ভগিরথপুর চে. ১.৩০০ কি.মি. থেকে চে. ২.১২০ কি.মি. = ০.৮২০ কি.মি. মোট=২.০০ কি.মি.	কাজ চলমান	
		মোট (বীধ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ)	কিঃমিঃ	১৬.০০০	৩.০০০			
	[১.২] নদী তীরে ভাঙ্গন প্রতিরোধ	[১.২.১] নদী তীর সংরক্ষণ		কিঃমিঃ	১.৫০০	০.৯০০	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া-গোবিন্দপুরঃ ১.৫০ কিমি (আংশিক)	কাজ চলমান
				কিঃমিঃ	০.৩০০	০.১৩০	পটুয়াখালী জেলাধীন বাউফল উপজেলার খুলিয়া লঞ্চঘাট হতে বরিশাল জেলাধীন বাকেরগঞ্জ উপজেলার দুর্গাপাশাঃ ০.৩০০ কিমি (আংশিক)	কাজ চলমান
				কিঃমিঃ	০.৩০০	০.০০	বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার হোসনাবাদ বাজার, লঞ্চঘাট ও তৎসংলগ্ন এলাকাঃ ০.৩০০ কিমি (আংশিক)	মোবিলা ইজেশন চলমান
				কিঃমিঃ	২.২০০	০.৮০০	বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়াঃ ২.২০০ কিমি (আংশিক)	কাজ চলমান
				কিঃমিঃ	০.১১০	০.৮০০	ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলাধীন দৌলতখান পৌরসভা ও চকিঘাট এবং অন্যান্য অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাঃ কিঃমিঃ ৩৯.০ হতে কিঃমিঃ ৩৯.৮০ পর্যন্ত (আংশিক)	কাজ চলমান
				কিঃমিঃ	০.২০০	০.১৫০	পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলার ছোট কানুয়ায় চে. ০.২৫০ কি.মি. থেকে চে.০.৩৬৫ কি.মি.=০.১১৫ কি.মি. এবং ভান্ডারিয়া উপজেলার ভিটাভড়িয়া ইউনিয়নে চে. ০.৮২৫ কি.মি. থেকে চে.০.৮৬০ কি.মি.=০.০৩৫ কি.মি. মোট ০.১৫০ কি.মি. (স্থায়ী নদী তীর সংরক্ষণ)	কাজ চলমান
			কিঃমিঃ	০.১৫০	০.১৫০	পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ উপজেলার কোঁড়িখাড়া ইউনিয়ন চে. ০.০০০ কি.মি. থেকে চে.০.১৫০ কি.মি.=০.১৫০ কি.মি.(অস্থায়ী নদী তীর সংরক্ষণ)	কাজ চলমান	
	মোট (নদী তীর সংরক্ষণ)=		৪.৭৬০	২.৫৩০				
[১.৩] নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, তীরবর্তী জনপদে	[১.৩.১] ডেজারের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৪.৬০০	২.৩০০	মেঘনা নদী, লালমোহন, কিঃমিঃ ৭০.০০০ হতে কিঃমিঃ ৭৭.০০০ এর মধ্যবর্তী	কাজ চলমান		

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০২১-২২	২য় কোয়ার্টার পর্যন্ত অর্জন (জুলাই, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত) (achievement)	কাজের অবস্থান ও চেইনেজসহ পরিমাণ	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
	বন্যার প্রকোপ হ্রাস এবং নদীতে জাগ্রত ডুবোচর অপসারণ নদী তীরে ভাঙ্গন ঝুঁকি হ্রাসকল্পে নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন		কিঃমিঃ	৪.৪৪০	৩.০০০	তুলা নদী, চরফ্যাশন, কিঃমিঃ ১৪৬.৫০০ হতে কিঃমিঃ ১৫৮.৬০০ এর মধ্যবর্তী	কাজ চলমান
		মোট (ডেজারের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন)	কিঃমিঃ	৯.০৪০	৫.৩০০		
		[১.৩.২] এঞ্জকাভেটরের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন	কিঃমিঃ				
[২] হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন;	[২.১] পরিচালন বাজেটে কাবিটা প্রকল্পের মাধ্যমে আগাম বন্যায় হাওরে ফসলহানি রোধ	[২.১.১] ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ [২.১.২] নদী ও খালের উপর অস্থায়ী ক্রোজার নির্মাণ	কিঃমিঃ সংখ্যা				
	[২.২] উপকূলীয় এলাকায় বন্যা প্রতিরোধকল্পে বাঁধ টেকসই করা	[২.২.১] উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ উর্টুকরণ [২.২.২] উপকূলীয় বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা	কিঃমিঃ কিঃমিঃ				
[৩] সেচ ব্যবস্থার সুশ্রম, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন;	[৩.১] ভূ-পরিষ্কৃত সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ	[৩.১.১] সেচ খাল খনন/ পুনঃখনন [৩.১.২] সেচ কাঠামো নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনর্বাসন	কিঃমিঃ সংখ্যা সংখ্যা	১০.০০ ৬.০০ ৪.০০	১.৫০ ২.০০ ৩.০০	বরিশাল জেলার সাতলা-বাগধা; ১০.০০০ কিমি বরিশাল জেলার সাতলা-বাগধা পোন্ডার; ৬টি ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলা; ৪টি	কাজ চলমান কাজ চলমান কাজ চলমান
		মোট (সেচ কাঠামো নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনর্বাসন)	সংখ্যা	১০.০০০	৬.৫০০		
	[৩.২] নদ-নদী ও খালের মাধ্যমে বন্যার পানি নিষ্কাশন করে কৃষি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি	[৩.২.১] নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন [৩.২.২] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ [৩.২.৩] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/পুনর্বাসন	কিঃমিঃ সংখ্যা সংখ্যা	১০.০০০ ৬.০০ ৫.০০	৬.৫০০ ৩.০০ ২.০০	ভোলা জেলার চর কুকরি মুকরি, চরফ্যাশন। বরিশাল জেলার সাতলা-বাগধা পোন্ডার; ৫টি	কাজ চলমান কাজ চলমান
	[৩.৩] প্রকল্প সুবিধাভোগীদের নিয়ে অংশীদারিত্বমূলক পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ	[৩.৩.১] পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ/ এসোসিয়েশন গঠন [৩.৩.২] গঠনকৃত পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ/ এসোসিয়েশন নিবন্ধন [৩.৩.৩] নিবন্ধিত কৃষক সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান	সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা				
[৪] পানি সম্পদ খাতে সরকারের বিবিধ নীতি নির্ধারিত কার্যকৌশল ও নির্দেশনার বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য ;	[৪.১] মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন	[৪.১.১] সামগ্রিক প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন (বাস্তবায়নযোগ্য প্রতিশ্রুতি ৫০টি)	শতাংশ				
	[৪.২] জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় “জলবায়ু পরিবর্তন টাস্ট ফান্ড (সিসিটিএফ)” অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন	[৪.২.১] চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সমাপ্তকরণ	সংখ্যা				
	[৪.৩] দেশব্যাপী বাঁধের ঢাল, খালের পাড় এবং বাপাউবো’র নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন	[৪.৩.১] বৃক্ষরোপণের দৈর্ঘ্য	কিঃমিঃ	৫.০০	০.০০	ভোলা জেলা।	

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০২১-২২	২য় কোয়ার্টার পর্যন্ত অর্জন (জুলাই, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত) (achievement)	কাজের অবস্থান ও চেইনেজসহ পরিমাণ	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
	[৪.৪] বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর আওতাভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[৪.৪.১] ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৪.০০	২.২০	জমির মৃধা বাজার, পাতাবুনিয়া, মহিষডাঙ্গা, দশমিনা, পটুয়াখালী। (কিঃমিঃ ০.০০ থেকে ০.৬০০, কিঃমিঃ ২.৮৬০ থেকে ৩.৭৬০, কিঃমিঃ ৬.৮০ থেকে ৭.৫০০)	কাজ চলমান
		[৪.৪.২] নদী সিস্টেম পুনঃখনন (বাজালী-করতোয়া-ফুলজোড়-হরাসাগর নদী সিস্টেম)	কিঃমিঃ				
	[৪.৫] পরিকল্পনাধর্মী কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[৪.৫.১] সম্পাদিত সমীক্ষা	সংখ্যা				
	[৪.৬] নকসা ও পরিকল্পনাধর্মী কাজের জন্য উপাত্ত সংগ্রহকরণ	[৪.৬.১] নদ-নদীর ক্রস সেকশন জরীপ করণ	সংখ্যা				
	[৪.৭] বন্যা পূর্বাভাস সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি (সমসাময়িক লার্নিং সেশন)	[৪.৭.১] স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা				