

দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

উপজেলা পরিষদ, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

↓ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ১ এর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক শেষে প্রধান কর্মসম্পাদন এর সার-সংক্ষেপ/সার্বিক পরিস্থিতি

- উদ্দেশ্য-১ (Objective 1): উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ১ এর উদ্দেশ্য ১ এ মোট প্রকল্প সংখ্যা ৩৯ যা পূর্বে ছিলো ৪৫ টি। কিছু প্রকল্প এলজিএসপি, ১%, টিআর ও কাবিখার বরাদ্দ দিয়ে বাস্তবায়ন করার কারণে নতুন প্রকল্প এডিপি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া কিছু প্রকল্প এলজিইডি ও জনস্বাস্থ্যের জাতীয় প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বাদ দেওয়া হয়েছে। এই জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২১) সংশোধন করা হয়েছে। এখন ৩৯ প্রকল্পের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) প্রকল্প সংখ্যা ১১ টি, আরএফকিউ (কোটেশন) প্রকল্প ৭ টি এবং টেন্ডারের প্রকল্প ২১ টি। উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ১ এর উদ্দেশ্য ১ এর ১১ টি প্রকল্প প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং ৭ টি প্রকল্প আরএফকিউ (কোটেশন) এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেছে। ২১ টি প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়া চলমান আছে। ৩৯ টি প্রকল্পের মধ্যে ১৮ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ার ফলে এ উদ্দেশ্যের লক্ষ্যমাত্রার ৪৬% অর্জিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা (রাজস্ব তহবিলের টাকা উন্নয়নে স্থানান্তরের সময় ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে এবং অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে স্থানান্তরের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে) অনুযায়ী বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে।

↓ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ২ এর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক শেষে প্রধান কর্মসম্পাদন এর সার-সংক্ষেপ/সার্বিক পরিস্থিতি

- উদ্দেশ্য-১ (Objective 1): উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ২ এর উদ্দেশ্য ১ এর মোট প্রকল্প সংখ্যা ৯ টি যা পূর্বে ১০ টি ছিলো। বার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২১) সংশোধন করে প্রকল্প তালিকায় কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) প্রকল্প ৩ টি, আরএফকিউ (কোটেশন) প্রকল্প ২ টি এবং টেন্ডারের প্রকল্প ২ টি। লক্ষ্য ২ এর উদ্দেশ্য ১ এর দুইটি প্রকল্প আছে যেগুলোতে কোন বরাদ্দ নেই। প্রকল্পগুলো হল বিদ্যালয় আধুনিকীকরণ এবং শিক্ষক নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউএসইও এবং ইউইও এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে খুব শিগ্ৰই যোগাযোগ করবেন এবং চাহিদাসহ চিঠি প্রেরণ করবেন। উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ২ এর উদ্দেশ্য ১ এর ৩ টি প্রকল্প প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং ২ টি প্রকল্প আরএফকিউ (কোটেশন) এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেছে। ২ টি প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়া চলমান আছে। ৯ টি প্রকল্পের মধ্যে ৫ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ার ফলে এ উদ্দেশ্যের লক্ষ্যমাত্রার ৫৬% অর্জিত হয়েছে।

↓ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ৩ এর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক শেষে প্রধান কর্মসম্পাদন এর সার-সংক্ষেপ/সার্বিক পরিস্থিতি

- উদ্দেশ্য-১ (Objective 1): উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ৩ এর উদ্দেশ্য ১ এর মোট প্রকল্প সংখ্যা ১৯ টি (২৩ টি গভীর নলকূপ)। বার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধন করে প্রকল্প তালিকায় কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) প্রকল্প ৭ টি, আরএফকিউ (কোটেশন) প্রকল্প ১ টি এবং টেন্ডারের প্রকল্প ১১ টি। উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ২ এর উদ্দেশ্য ১ এর ৭ টি প্রকল্প প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং ১ টি প্রকল্প আরএফকিউ (কোটেশন) এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেছে। ১১ টি প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়া চলমান আছে। ১৯ টি প্রকল্পের মধ্যে ৮ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ার ফলে এ উদ্দেশ্যের লক্ষ্যমাত্রার ৪২% অর্জিত হয়েছে।
- উদ্দেশ্য-২ (Objective 3): উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ৩ এর উদ্দেশ্য ২ এর মোট প্রকল্প সংখ্যা ৫ টি। আরএফকিউ (কোটেশন) প্রকল্প ২ টি এবং টেন্ডারের প্রকল্প ১। লক্ষ্য ৩ এর উদ্দেশ্য ২ এর দুইটি প্রকল্প আছে যেগুলোতে কোন বরাদ্দ নেই। প্রকল্পগুলো হল এনালাইজার মেশিন, এ্যাম্বুলেন্স মেরামত, করোনা ওয়ার্ড এ এসি ও এসুরে মেশিন সরবরাহ এবং জনবল নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউএইচএফপিও এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে খুব শিগ্ৰই যোগাযোগ করবেন এবং চাহিদাসহ চিঠি প্রেরণ করবেন। উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ২ এর উদ্দেশ্য ১ এর আরএফকিউ (কোটেশন) এর ২ টি প্রকল্পের মধ্যে ১ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে ও ১ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে। বাকি প্রকল্পটির টেন্ডার প্রক্রিয়া চলমান আছে। ৫ টি প্রকল্পের মধ্যে ১ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ার ফলে এ উদ্দেশ্যের লক্ষ্যমাত্রার ২০% অর্জিত হয়েছে।

Phm

উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (UICDP)

দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ২০২০)

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (অর্থবছরঃ ২০২০-২০২১)

উপজেলা পরিষদ, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

↓ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ৪ এর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক শেষে প্রধান কর্মসম্পাদন এর সার-সংক্ষেপ/সার্বিক পরিস্থিতি

- উদ্দেশ্য-১ (Objective 1): উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ৪ এর উদ্দেশ্য ১ এর প্রকল্প সংখ্যা ৪টি। টেন্ডারের প্রকল্প ১ টি এবং বাকি প্রকল্পগুলোতে কোন বরাদ্দ নাই। প্রকল্পগুলো হল সেচের জন্য হালট ও খাল পুনঃখনন, সুইজ গেট মেরামত ও বেড়িবাঁধ নির্মাণ এবং বারিক পাইপ/ ভূগর্ভস্থ সেচনালার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা কৃষি অফিসারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে খুব শিগাই যোগাযোগ করবেন এবং চাহিদাসহ চিঠি প্রেরণ করবেন। এছাড়া ১ টি প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়া চলমান আছে।

↓ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ৫ এর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক শেষে প্রধান কর্মসম্পাদন এর সার-সংক্ষেপ/সার্বিক পরিস্থিতি

- উদ্দেশ্য- ১ (Objective 1): উপজেলা পরিষদ এপি লক্ষ্য ৫ এর উদ্দেশ্য ১ এর প্রকল্প সংখ্যা ৫টি। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) প্রকল্প ২ টি এবং আরএফকিউ (কোটেশন) প্রকল্প ৩ টি। উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ৫ এর উদ্দেশ্য ১ এর ৩ টি প্রকল্প আরএফকিউ (কোটেশন) এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেছে। পিআইসির প্রকল্প দুইটি ইউজিডিপির বরাদ্দ দিয়ে বাস্তবায়ন হবে। প্রকল্প দুইটির তালিকা (প্রশিক্ষণ নামসহ) ইউজিডিপির পিএমইউ তে পাঠানো হয়েছে। ইউজিডিপি ম্যানেজমেন্ট এখনো তালিকা অনুমোদন করেনি। অনুমোদন হয়ে গেলে দ্রুতই বাস্তবায়ন কাজ শুরু হবে। ৫ টি প্রকল্পের মধ্যে ৩ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ার ফলে এ উদ্দেশ্যের লক্ষ্যমাত্রার ৬০% অর্জিত হয়েছে।

ক্রম	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ	ধাত	বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য / কার্যক্রম	পরিমাপযোগ্য সূচকসহ অঙ্গীকার	প্রকৃত অর্জন	বার্ষিক পরিকল্পনার প্রকল্প শিরোনাম	এ পর্যন্ত অর্জন	বাজেট/ এ পর্যন্ত টোটাল ছাড়কৃত পরিমাণ
১	স্থানীয় জনগণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন।	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	স্থানীয় জনগণের বিভিন্ন স্থানের (স্থানীয় বাজার, স্কুল, কলেজ, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপজেলা পরিষদ) যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করার দৃষ্টিতে রাস্তা সলিংকরণ, রাস্তা মেরামত/ সংস্কার, কালভার্ট নির্মাণ, লোহার পুঞ্জ নির্মাণ/ সংস্কার, ঘাটলা নির্মাণ এবং গাইড ওয়াল নির্মাণ	রাস্তা সলিংকরণ (২৫ টি) - ৩৪৮০ মিটার সুফলভোগীর সংখ্যা - ১০০০০০ জন	রাস্তা সলিংকরণ (১২ টি) - ১৪৫০ মিটার (৪২%) সুফলভোগীর সংখ্যা - ৪২০০০ জন	১. ১নং চরামদি ইউনিয়নের শঠিখোলা ৯ নং ওয়ার্ড মোহরদি হাওলাদারের বাড়ীর জামে মসজিদের ঘাটলা হতে যোরস্থান হয়ে কল পর্যন্ত ইটের সলিংকরণ। (PIC) ২. ৩নং ওয়ার্ডের পশ্চিম চরামদি গ্রামের গছর সিকদারের বাড়ী হইতে মোক্তার মোস্তার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ। ৩ হলতা সুইজ গেট হতে ছাগলাদি পাকা রাস্তা পর্যন্ত ইটের সলিংকরণ। (PIC) ৪. ২নং ওয়ার্ডে আনছার আলী খান এর দোকান হতে ছাদেহিয়া দাখিল মদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ। ৫. দুখল ইউনিয়নের সুন্দরকাঠী বাজার থেকে গো-হাট পর্যন্ত সলিং রাস্তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ। ৬. ৭ নং ওয়ার্ড গোবিন্দপুর মদনমোহন অশ্রমের উত্তর পাশের কালভার্ট হতে দেশোয়ার শিকদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিংকরণ। (PIC) ৭. পোবিন্দপুর মরহুম আক্কেল আলী মোস্তার বাড়ী হতে উত্তর দিকে নিকুঞ্জ পাথরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ (৬০০ ফুট)। ৮. রঘুনাথদি গ্রামের ৯ নং ওয়ার্ড এর মোঃ মশফাজ্জল হোসন সন্ন্যাসতের বাড়ীর মসজিদের পিচচালা পাকা রাস্তা হতে মোঃ রফিক সিকদারের বাড়ী পর্যন্ত ইটের সলিংকরণ। (PIC) ৯. ৩নং ওয়ার্ডে খোন্দাবল্লকঠী মোঃ বজলু সিকদার এর বাড়ী হতে মোহাম্মদ গাজীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ(২০০ মিটার)। ১০. পশ্চিম নলুয়া জয়নাল হাওলাদার বাড়ী হতে রাবেয়া বেগম মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১০০% ০ ১০০% ০ ১০০% ০ ১০০% ০ ১০০%	১০০০০০/ ১০০০০০ (১০০%) ২০০০০০/০ (০%) ১৫০০০০/ ১৫০০০০ (১০০%) ২০০০০০/০ (০%) ২০০০০০/০ (০%) ১৫০০০০/ ১৫০০০০ (১০০%) ২০০০০০/০ (০%) ১০০০০০/ ১০০০০০ (১০০%) ২০০০০০/০ (০%) ১৫০০০০/ ১৫০০০০ (১০০%)

উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (UICDP)

দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ২০২০)

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (অর্থবছরঃ ২০২০-২০২১)

উপজেলা পরিষদ, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

		পর্যন্ত রাস্তা ইন্টের সলিংকরণ। (PIC)	(১০০%)
		১১. দেউলি গ্রামের মোঃ নাসির হাওলাদার এর বাড়ী হতে মৃত- ফজলুল হক মুখা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ (ভায়াঃ হাজী বাড়ী জামে মসজিদ)।	০ ২০০০০০/০ (০%)
		১২. গারলুড়িয়া ইউনিয়নের রবিপুর গ্রামে পাতব নদীর ভেরিবাঁধ থেকে দক্ষিণ দিকে মোঃ আনোয়ারুল হক এর বাড়ীর পাশ হতে মৃত আঃ রহমান খান এর বাড়ীর মসজিদ পর্যন্ত (মেউর) রাস্তা সলিংকরণ (ভায়াঃ নারায়ন চন্দ্র রজকদাস এর বাড়ী)	০ ২০০০০০/০ (০%)
		১৩. ৮ নং ওয়ার্ড আতাকাতী রাস্তা হতে মসজিদ হয়ে জৈনপুরী হুজুরের খানকা পর্যন্ত সলিংকরণ। (PIC)	১০০% ১৫০০০০/ ১৫০০০০ (১০০%)
		১৪. ভরপাশা ইউনিয়নে ৭ নং ওয়ার্ড এ খেজুরা ভরপাশা হুইজ গেট হতে খান বাড়ী জামে মসজিদ পর্যন্ত ইন্টের সলিংকরণ	০ ১০০০০০/০ (০%)
		১৫. বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম মোঃ আকবর আলী হাং এর বাড়ীর রাস্তা সলিংকরণ।	০ ২০০০০০/০ (০%)
		১৬. ভরপাশা ইউনিয়নের আতাকাতী মাদ্রাসা হতে খাসকেল বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ। (RFQ)	১০০% ২০০০০০/ ২০০০০০ (১০০%)
		১৭. শ্যামপুর কাদিরিয়া মাদ্রাসা হতে দক্ষিণ দিকে বোতরা বাজারগামী/ বাকেরগঞ্জগামী রাস্তা পর্যন্ত ইন্টের সলিংকরণ। (PIC)	১০০% ১৫০০০০/ ১৫০০০০ (১০০%)
		১৮. বাকেরগঞ্জ-বরগুনা সড়কের কালাীগঞ্জ জৈনপুরী খানকার দক্ষিণ পাশ হতে মতিউর রহমান মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ।	০ ১০০০০০/০ (০%)
		১৯. ২নং ওয়ার্ডের পূর্ব বিহারীপুর গ্রামের রহম আলী খান এর বাড়ীর জামে মসজিদ হতে ভবানীপুর বড় বাড়ী জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ (১৫০০ ফুট)।	০ ৩০০০০০/০ (০%)
		২০. রঙ্গশী ইউনিয়নের মধ্য দাওকাটী তাপুকদার বাড়ী হতে মুক্তিযোদ্ধা বাদশাহী রোড এর সামনের অসমান্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	০ ১০০০০০/০ (০%)
		২১. ৩নং ওয়ার্ডের পাটিকর পাড়া নতুন কালভার্ট হতে শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির হয়ে কেশব দত্তের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ।	০ ২০০০০০/০ (০%)
		২২. রঙ্গশী ইউনিয়নে বিরাসুল মাদ্রাসা হতে আলী আকবর হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত সড়ক সলিং করণ (৮৫০ ফুট)।	০ ৩০০০০০/০ (০%)
		২২. পদ্মশিবপুর ৪ নং ওয়ার্ড চেয়ারম্যান বাড়ির পুল থেকে শরিফ বাড়ির রাস্তা পর্যন্ত ইন্টের সলিংকরণ। (PIC)	১০০% ১৫০০০০/ ১৫০০০০ (১০০%)
		২৩. পশ্চিম নতুয়া সবুজের বাড়ি হতে পূর্বদিকে ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ। (RFQ)	১০০% ২০০০০০/ ২০০০০০ (১০০%)
		২৪. চরণজালিয়া মোক্তারের বাড়ির উত্তর পার্শ্ব হইতে বারেক মল্লিকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ। (RFQ)	১০০% ১৫০০০০/ ১৫০০০০ (১০০%)
		২৫. চরণজালিয়া হাশেম হাওলাদারের বাড়ি হইতে আলকাচের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ। (RFQ)	১০০% ১৫০০০০/ ১৫০০০০ (১০০%)
লোহার পুল নির্মাণ ও সংস্কার (৩ টি)- ৭	লোহার পুল নির্মাণ (৩ টি)- ৭ মিটার (১০০%)	১. পূজাখালি চরখন্ডের খালের উপর আয়বন ব্রিজ নির্মাণ। (PIC)	১০০% ১৫০০০০/ ১৫০০০০

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (UICDP)

দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ২০২০)

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (অর্থবছরঃ ২০২০-২০২১)

উপজেলা পরিষদ, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

			মিটার	সুফলভোগীর সংখ্যা -			(১০০%)	
			সুফলভোগীর সংখ্যা - ১১৫০০ জন	১১৫০০ জন	২. দুধল হেনং ওয়ার্ডের সিদ্দিক মেম্বর এর বাড়ির উত্তর পাশে খালের উপর আয়রন ব্রিজ নির্মাণ। (RFQ)	১০০%	১৬০০০০/ ১৬০০০০ (১০০%)	
			ব্রিজ সংস্কার (১ টি)- ২ মিটার	ব্রিজ সংস্কার (১ টি)- ২ মিটার (১০০%)	৩. কলসকাঠী উপরকারী সড়কে কলসকাঠী বাজার সংলগ্ন আয়রন ব্রিজ সংস্কার। (RFQ)	১০০%	৩০০০০০/ ৩০০০০০ (১০০%)	
			সুফলভোগীর সংখ্যা - ৩০০০ জন	সুফলভোগীর সংখ্যা - ৩০০০ জন	১. ক্ষুদ্রকাঠী ইউপি চেয়ারম্যান এর বাড়ির সামনের ব্রিজ সংস্কার। (PIC)	১০০%	১৫০০০০/ ১৫০০০০ (১০০%)	
			রাস্তা সংস্কার ও হেরিংবন (৪ টি) - ৩০০ মিটার		১. লক্ষীপাশা মরহুম ইঞ্জিঃ রুচ্ছল আমীন হাওলাদার এর বাড়ী হতে সি এন্ড বি রোড পর্যন্ত সশিঙ রাস্তার সংস্কার।	০	৬০০০০/০ (০%)	
			সুফলভোগীর সংখ্যা - ১০০০০ জন		২. কলসকাঠী ইউনিয়নের হোট দুধল আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে মকবুল মুখার বাড়ী হতে আহসান হাবিব আকনের বাড়ীর পাশ দিয়ে আঃ মজিদ খান এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার (সি.সি চালাই)।	০	২০০০০০/০ (০%)	
					৩. রবিপুর আইয়ুব খানের বাড়ী হতে শম্মু ডাক্তারের বাড়ী হয়ে স্বপন মল্লিকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা হেরিংবন।	০	১৫০০০০/০ (০%)	
					৪. কুম্ভকাঠী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কুম্ভকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংযোগ সড়ক সংস্কার।	০	১৫০০০০/০ (০%)	
			ঘাটলা নির্মাণ - ২ টি		১. হানুয়া মতিজান মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন জামে মসজিদের সামনে খালে ঘাটলা পুনঃ নির্মাণ।	০	১৫০০০০/০ (০%)	
			সুফলভোগীর সংখ্যা - ৬০০০ জন		২. ভরপাশা বটতলা খেয়াঘাট সংলগ্ন একটি ঘাটলা নির্মাণ।	০	১৫০০০০/০ (০%)	
			গাইড ওয়াল নির্মাণ ১ টি - ৪০ মিটার	গাইড ওয়াল নির্মাণ ১ টি - ৪০ মিটার (১০০%)	১. দুধল ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ড এর গাজীরহাট উঁচু ব্রিজের দুই পাশে গাইড ওয়াল নির্মাণ। (PIC)	১০০%	১৫০০০০/ ১৫০০০০ (১০০%)	
			সুফলভোগীর সংখ্যা - ২৫০০ জন	সুফলভোগীর সংখ্যা - ২৫০০ জন				
			কালভার্ট নির্মাণ (২ টি) - ৩ মিটার	কালভার্ট নির্মাণ (১ টি) - ১ মিটার (৩৩%)	১. গোপালপুর আলতাক ডাক্তার বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মাণ।	০	২০০০০০/০ (০%)	
			সুফলভোগীর সংখ্যা - ৪৫০০ জন	সুফলভোগীর সংখ্যা - ১৫০০ জন	২. জিরাইল মরহুম আয়নালী তাপুদারের বাড়ী সংলগ্ন সরকারী রাস্তায় একটি কালভার্ট নির্মাণ এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রাস্টিক পাইপ স্থাপন। (RFQ)	১০০%	১০০০০০/ ১০০০০০ (১০০%)	
২.	শিক্ষার সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন এবং উপস্থিতির হার বৃদ্ধি।	শিক্ষা	উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করার মাধ্যমে শিক্ষার সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করা।	(১) সীমানা প্রাচীর ও গেট নির্মাণ (৩টি) - ৫৫ মিটার ও ১টি গেট (১০০%) (২) বিদ্যালয়ের ভবন সংস্কার - ১টি (৩) ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ - ১০ টি প্রতিষ্ঠান (৪) বেঞ্চসহ আসবাবপত্র সরবরাহ - ৫১ টি বিদ্যালয়	(১) সীমানা প্রাচীর ও গেট নির্মাণ (৩টি) - ৫৫ মিটার ও ১টি গেট (১০০%) (২) ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ - ১০ টি প্রতিষ্ঠান (১০০%) (১) বেঞ্চসহ আসবাবপত্র সরবরাহ - ১ টি বিদ্যালয় (১৭%) সুফলভোগীর সংখ্যা - ৭০০০ জন শিক্ষার্থী	১. কাটাডিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গেট ও বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ। (PIC) ২. আতাহার উদ্দিন হাওলাদার ডিগ্রি কলেজের আসবাবপত্র তৈরী। (RFQ) ৩. শিয়ালঘুণী জামির উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ। (PIC) ৪. বিলকিস জাহান টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ। (PIC) ৫. বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ। (RFQ)	১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%	১৫০০০০/ ১৫০০০০ (১০০%) ৫০০০০০/ ৫০০০০০ (১০০%) ১৫০০০০/ ১৫০০০০ (১০০%) ১৫০০০০/ ১৫০০০০ (১০০%) ২০০০০০/ ২০০০০০ (১০০%)

উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (UICDP)

দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ২০২০)

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (অর্থবছরঃ ২০২০-২০২১)

উপজেলা পরিষদ, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

				(৫) ১০০ টি বিদ্যালয় আধুনিকীকরণ এবং শিক্ষক নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা। সুফলভোগীর সংখ্যা - ৪০০০০ জন শিক্ষার্থী		৬. উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বেধঃ সরবরাহ।	০	২৫০০০০/০ (০%)
						৭. দুধল ডিকোপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভবন সংস্কার।	০	১৫০০০০/০ (০%)
						৮. স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	০	-
						৯. ১০০ টি বিদ্যালয় আধুনিকীকরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	০	-
৩	স্থানীয় জনগণের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ও বিস্তৃত খাবার পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।	স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য	স্থানীয় জনগণের জন্য বিস্তৃত খাবার পানির সরবরাহ নিশ্চিত করা।	গভীর নলকূপ স্থাপন - ২৩ টি সুফলভোগীর সংখ্যা - ৪৬০০ জন	গভীর নলকূপ স্থাপন - ১২ টি (৫২%) সুফলভোগীর সংখ্যা - ২৪০০ জন	১. মোজাম্মেল হক মুবা, পিতাঃ মৃত-হাফিজ মুবা, গ্রামঃ হলতা এর বাড়ী একটি গভীর নলকূপ স্থাপন।	০	৯৫০০০/০ (০%)
						২. ক) মঙ্গলসী আব্দুস সাত্তার ফকিরের বাড়িতে গভীর নলকূপ স্থাপন। খ) মঙ্গলসী মালেক খানের বাড়িতে গভীর নলকূপ স্থাপন। (PIC)	১০০%	১৫০০০/১৫০০০ (১০০%)
						৩. হাসান তালুকদার, পিতাঃ নিজামুল হক তালুকদার, গ্রামঃ পেয়ারপুর, ওয়ার্ডঃ ০১ নং, ইউনিয়নঃ কবাই, গভীর নলকূপ স্থাপন। (PIC)	১০০%	৯৫০০০/৯৫০০০ (১০০%)
						৪. মোসাঃ রোসনেয়ারা খুকী, গ্রামঃ শিয়ালঘুনি, ওয়ার্ড-০২ এর বাড়ী একটি গভীর নলকূপ স্থাপন।	০	৯৫০০০/০ (০%)
						৫. জয়নাল খান, পিতাঃ মৃতঃ বিরাজ আলী খান, গ্রামঃ খোদাবল্লকাসী, ওয়ার্ড-০৩ এর বাড়ি একটি গভীর নলকূপ স্থাপন।	০	৯৫০০০/০ (০%)
						৬. আলী মোল্লা, পিতাঃ আশ্রাব আলী মোল্লা, গ্রামঃ কালেরকাঠী, ওয়ার্ড-০৪ এর বাড়ি একটি গভীর নলকূপ স্থাপন।	০	৯৫০০০/০ (০%)
						৭. মোঃ আবু বকর খান, পিতাঃ ফয়জুর খান, গ্রামঃ ডাকঘরঃ রবিপুর এর বাড়ী একটি গভীর নলকূপ স্থাপন।	০	৯৫০০০/০ (০%)
						৮. ফকরউদ্দিন, পিতাঃ আঃ মালেক, গ্রামঃ ডিংগারহাট এর বাড়ি একটি গভীর নলকূপ স্থাপন।	০	৯৫০০০/০ (০%)
						৯. গার্লডিয়া বারঘড়িয়া দারুল হুদা জামে মসজিদ সংলগ্ন একটি গভীর নলকূপ স্থাপন।	০	৯৫০০০/০ (০%)
						১০. (ক) তোফাজ্জেল হোসেন মোল্লা, পিতাঃ মৃত-আশুর আলী মোল্লা, গ্রামঃ ভাঙরীকাঠী, ওয়ার্ড-০৩ এর বাড়িতে গভীর নলকূপ স্থাপন। (খ) মোঃ সোহরাব আলি হাওলাদার, পিতাঃ মৃত নাজিমুদ্দিন হাওলাদার, ওয়ার্ড-০৪, গ্রামঃ পদ্মীশিবপুর, ইউনিয়নঃ পদ্মীশিবপুর, বাড়িতে গভীর নলকূপ স্থাপন। (PIC)	১০০%	১৫০০০/১৫০০০ (১০০%)
						১১. (ক) হুমায়ুন কবির হাওলাদার (পারিবারি) আতাকাসী, ওয়ার্ড নং ৮, ভরপাশা ইউনিয়ন বাড়িতে গভীর নলকূপ স্থাপন। ০১৭২৯৫৩০৬৩৯ (খ) হারুন সরদার, উত্তর গোচনাবাদ, ওয়ার্ড নং ৩, রঙ্গশী ইউনিয়ন বাড়িতে গভীর নলকূপ স্থাপন। ০১৭৫২০৭৬২৫। (PIC)	১০০%	১৫০০০/১৫০০০ (১০০%)
						১২. মোঃ সাইফুল ইসলাম, পিতাঃ কায়সার আলী খান, গ্রামঃ পশ্চিম লক্ষ্মীপাশা, ওয়ার্ড-০৯ এর বাড়ি একটি গভীর নলকূপ স্থাপন।	০	৯৫০০০/০ (০%)
						১৩. মোঃ সাহিদুল ইসলাম, পিতাঃ মৃত-আঃ	০	৯৫০০০/০

উপজেলা ইকিপ্রোটেক্ট ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (UICDP)

দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ২০২০)

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (অর্থবছরঃ ২০২০-২০২১)

উপজেলা পরিষদ, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

					জনাব হাওলাদার, গ্রামঃ দুধলামৌ, ওয়ার্ড-০৪ এর বাড়ি একটি গভীর নলকূপ স্থাপন।		(০%)	
					১৪. মোঃ সুমন হাওলাদার, পিতাঃ মৃত শাহজাহান হাওলাদার, গ্রামঃ কৃষ্ণকাঠী, ওয়ার্ড-০১ এর বাড়িতে গভীর নলকূপ স্থাপন। (RFQ)	১০০%	৯৫০০০/ ৯৫০০০ (১০০%)	
					১৫. মোঃ বশির উদ্দিন স্বপন, পিতাঃ মৃত-নূর মোহাম্মদ মৃধা, গ্রামঃ ফলাঘর এর বাড়ি একটি গভীর নলকূপ স্থাপন।	০	৯৫০০০/০ (০%)	
					১৬. সেমালা বেগম, স্বামীঃ জালাল উদ্দিন হাওলাদার, গ্রামঃ ফলাঘর এর বাড়ি একটি গভীর নলকূপ স্থাপন। মোবাঃ ০১৭১৪-৬৬৯৩৫৩।	০	৯৫০০০/০ (০%)	
					১৭. মোঃ কাদের মৃধা, পিতাঃ সেকেন মৃধা, গ্রামঃ শ্যামপুর, ওয়ার্ড-০৪ এর বাড়ি একটি গভীর নলকূপ স্থাপন। (PIC)	১০০%	৯৫০০০/ ৯৫০০০ (১০০%)	
					১৮. ৬নং ওয়ার্ডের শোভাকাঠী হাওলাদার বাড়ি জামে মসজিদ সংলগ্ন একটি গভীর নলকূপ স্থাপন। মোবাঃ ০১৭৯৩-৭০০৮৫২ (PIC)	১০০%	৯৫০০০/ ৯৫০০০ (১০০%)	
					১৯. ক) পশ্চিম কৃষ্ণনগর আলমগীর খানের বাড়িতে গভীর নলকূপ স্থাপন। খ) খাশ মহেশপুর আবুল কালাম হাওলাদারের বাড়িতে গভীর নলকূপ স্থাপন। (PIC)	১০০%	১৫০০০০/ ১৫০০০০ (১০০%)	
			ইউএইচসি, সিসি এবং ইউএসসির অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসেবা অধিকতর সহজলভ্য ও সশ্রয়ী করা।	(১) এনালাইজার মেশিন, গ্র্যানুলেপ মেরামত, করোনা ওয়ার্ড এ এসি ও এক্সরে মেশিন সরবরাহ এবং জনবল নিয়োগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা -০৬টি এবং ২৪ জন জনবল। (২) কোভিড - ১৯ এর রুগীদের নমুনা সংগ্রহের জন্য স্যাম্পল বুথ স্থাপন - ০১ টি। (৩) উপজেলা ও বিভিন্ন ইউনিয়নে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ। (৪) বাকেরগঞ্জ উপজেলা কমপ্লেক্সের সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন স্থাপন এবং হাই স্প্রে নাজাল ক্যানুলা স্থাপন। সুফলভোগীর সংখ্যা - কোভিড-১৯ এর রুগীসহ রোগীর সংখ্যা মাসে ১০ হাজার থেকে ১৩ হাজার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ মাসে ১৩ হাজার রুগী সেবা পাবে।	(১) কোভিড - ১৯ এর রুগীদের নমুনা সংগ্রহের জন্য স্যাম্পল বুথ স্থাপন - ০১ টি (১০০%)	১. এনালাইজার মেশিন, গ্র্যানুলেপ মেরামত, করোনা ওয়ার্ড এ এসি ও এক্সরে মেশিন সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা। ২. কোভিড - ১৯ এর রুগীদের নমুনা সংগ্রহের জন্য স্যাম্পল বুথ স্থাপন।	০	-
					৩. উপজেলা ও বিভিন্ন ইউনিয়নে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ।	০	১৯৭০০০/০ (০%)	
					৪. জনবল নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	০	-	
					৫. বাকেরগঞ্জ উপজেলা কমপ্লেক্সের সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন স্থাপন এবং হাই স্প্রে নাজাল ক্যানুলা স্থাপন।	০	১০০০০০০/০ (০%)	
৪	উন্নত কৃষি উপকরণ বিতরণ, সেচ	কৃষি	উন্নত কৃষি উপকরণ বিতরণ, সেচ ব্যবস্থার	(১) কৃষকদের মাঝে উন্নত কৃষি উপকরণ	১. কৃষকদের মাঝে উন্নত কৃষি উপকরণ বিতরণ।	০	৩০০০০০/০ (০%)	

উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (UICDP)

দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ২০২০)

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (অর্থবছরঃ ২০২০-২০২১)

উপজেলা পরিষদ, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

	ব্যবস্থার উন্নয়ন।		উন্নয়ন এর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন	বিতরণ - ২০০০ কৃষক। (২) সেচের জন্য বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও ডুইজ গेट মেরামত, হালট ও খাল পুনঃখনন, এবং বারিক পাইপ/ জুগর্ভস্থ সেচনালার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।		২. সেচের জন্য হালট ও খাল পুনঃখনন এর জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	০	-
				সুফলভোগীর সংখ্যা - ২০০০০ কৃষক		৩. ডুইজ গेट মেরামত ও বেড়িবাঁধ নির্মাণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	০	-
						৪. বারিক পাইপ/ জুগর্ভস্থ সেচনালার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।	০	-
৫	বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ, ক্যাম্পেইন মাধ্যমে দক্ষতা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই মেশিন বিতরণ।	মানবসম্পদ উন্নয়ন	সক্ষমতা, দক্ষতা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সাতটি প্রশিক্ষণ প্রদান, দুইটি ক্যাম্পেইন এবং কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই মেশিন বিতরণ।	১। ৭ টি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। ২। ২০ টি সেলাই মেশিন বিতরণ। ৩। "পরিচ্ছন্ন গ্রাম, পরিচ্ছন্ন শহর" ও "আমার বাড়ি, আমার খামার" স্লোগান যুক্ত সংযুক্ত বিলবোর্ড/ ডিজিটাল ব্যানার স্থাপন	২। ২০ টি সেলাই মেশিন বিতরণ (১০০%) ২। "পরিচ্ছন্ন গ্রাম, পরিচ্ছন্ন শহর" ও "আমার বাড়ি, আমার খামার" স্লোগান যুক্ত সংযুক্ত বিলবোর্ড/ ডিজিটাল ব্যানার স্থাপন (১০০%)	১. দুই মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ। (RFQ) ২. পরিচ্ছন্ন গ্রাম, পরিচ্ছন্ন শহর। (RFQ) ৩. আমার বাড়ি, আমার খামার। (RFQ) ৪. শিক্ষার আইসিটি ব্যবহার বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ৫. মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা (২টি), উপজেলা পরিষদ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক সহ মোট ৬ টি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।	১০০% ১০০% ১০০% ০ ০	২০০০০০/ ২০০০০০ (১০০%) ২০০০০০/ ২০০০০০ (১০০%) ২০০০০০/ ২০০০০০ (১০০%) ১৫০০০০/০ (০%) ৮৫০০০০/০ (০%)
				সুফলভোগীর সংখ্যা - ৫৭০ জন প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন পাবে এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।	সুফলভোগীর সংখ্যা - ২০ জন দুই মহিলা সেলাই মেশিন পাবে এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।			

২৪/০২/২০২০

(মোহাম্মদ মাইনুল হোসেন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

২৪.০২.২০২০

মোহাম্মদ মাইনুল হোসেন
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।