

**ভোলা পণ্ডর বিভাগ-১, বাপাউবো, ভোলার আওতায় চলমান কাজের তথ্য**

১। মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (মেয়াদ কাল ২০১৬-২০১৭ হতে ২০২০-২০২১ পর্যন্ত)।

ক্রঃ নং	কাজের নাম ও প্যাকেজ নং	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	কার্যাদেশ অনুযায়ী		ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
					কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
1	Construction of Embankment with Slope Protection work from km 248.500 to km 250.000 & km 0.000 to km 0.500 = 2.000 km in connection with "Bank Protection work against Erosion of the Meghna River at Rajapur and East Ilisha Union of Bhola Sadar Upazilla in Bhola District" under Bhola O & M Division-I, BWDB, Bhola during the year 2018-2019(Package No. RI-ESP-16)	<b>KSA-AHTC-DC(JV).</b> 10, North Mugdha (1sr floor), Dhaka- 1214.	3074.01	2914.19	19-02-2019	12-04-2021	94.45%	
2	Immediate strengthening work from km 248.050 to km 248.540 = 490 m & End Armouring work in connection with "Bank Protection work against Erosion of the Meghna River at Rajapur and East Ilisha union of Bhola Sadar Upazilla in Bhola District" project for the erosion of the Meghna River under Bhola O&M Division-1, BWDB, Bhola during the year 2020-21(Package No. RI-RBP-20/2).	<b>LA-TTSL (Joint Venture).</b> Akram Tower (4th Floor), Room No. 504, 199 Shahid Sayed Nazrul Islam Sawroni, Bijoynagar,	2540.80	2399.28	18-02-2021	30-06-2021	25%	

২। ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোল্ডার ৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (মেয়াদ কাল ২০১৬-২০১৭ হতে ২০২০-২০২১ পর্যন্ত)।

ক্রঃ নং	কাজের নাম	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	কার্যাদেশ অনুযায়ী		ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
					কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
1	Slope protection Work from km 30.150 to km 34.235 = 4.085 km in connection with "Protection of Embankment Polder No. 56/57 from Erosion of the Meghna River at Daulatkhan & Borhanuddin Upazila in Bhola District" under Bhola O & M Division-I, BWDB, Bhola during the year 2017-2018. (Pkg. no. Dau-SP-23)	<b>NZK-WEL (JV).</b> 5/1(old), 181 (New), Khan plaza,Arambagh, Motijheel,	3054.95	3180.99	10-02-2018	30-04-2021	89.58%	

এছাড়াও "পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ" খাতের আওতায় ভোলা সদর, দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় ২০৮.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৯ টি প্যাকেজের আওতায় মোট ৩.৯৬৫ কিমি দৈর্ঘ্যে বাঁধ মেরামত ও নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে, যা জুন ২০২১ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে।

(মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান)  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
ভোলা পণ্ডর বিভাগ-১  
বাপাউবো, ভোলা।