

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ভোলা জেলার আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পের উল্লেখ যোগ্য কিছু কাজের তালিকাঃ

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক অগ্রগতি	মন্তব্য
ভোলা সদর বাংলাবাজার-বাঘমারা-শরিফখার হাট-ভেলুমিয়া-বাংকেরহাট রাসমায় ৪৯২০মিঃ চেইনেজে বাঘমারা খালের উপর ৪৪০মিঃ পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ।	২৪/১১/১৫ - ০৬/০৮/১৬	৩৯৯০.০০	১০০%	
তজুমদ্দিন উপজেলাধীন বড় মলংচুড়া ইউপি হতে পুলিশ ক্যাম ভায়া পুরাতন বাজার ৫২৬০মিঃ চেইঃ ১১৫মিঃ ব্রিজ নির্মাণ	০১/০১/১৩ - ০১/০৬/১৫	৬৪৭.৫০	১০০%	
চরফ্যাশন আবুবক্করপুর চৌমুহনী শশীগঞ্জ বাজার ভায়া ফকিরহাট সড়ক ৯০২০মিঃ চেইনেজে ৯৯.১০মিঃ ব্রিজ নির্মাণ।	০৭/০৬/১৩ - ৩১/০৭/১৬	১০৮৫.৪৫	১০০%	
চরফ্যাশন উপজেলাধীন সওজ কালীয়াকান্দি জিপিএস হতে জলিল রোড ভায়া ভুইয়ার হাট ডিনারের খেয়াঘাট সড়কে ৭২৩০মিঃ বেতুয়া খালের উপর ৯৯.০০মিঃ পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ।	০১/১২/১৪ - ০১/১২/১৬	৭৯০.০৫	১০০%	
গজারিয়া মানিকা ভায়া দুলারহাট-আঞ্জুরহাট সড়কের চেইঃ ১৭৬৫০মিঃ মায়ানদীর উপর ৩৭৮.৪০মিঃ ব্রিজ নির্মাণ।	১৮/০৪/১০ - ১৭/০৪/১৩	৪০৪৫.১০	১০০%	
দৌলতখান মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প।	২৬/০৮/১৪ - ২৫/০৮/১৫	২৮৩.৯৪	১০০%	
তজুমদ্দিন মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প।	১১/১৪/১৩ - ১১/১৩/১৪	২৭০.০৯	১০০%	
বোরহানউদ্দিন মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প।	২৬/০৮/০৪ - ২৫/০৮/১৫	৩২১.৪৫	১০০%	
LBC প্রকল্পের আওতায় চরফ্যাশন দুলারহাট সড়কে ৭৩০০ মিঃ চেইনেজে সুলতানের খেয়াঘাটে ৩৫০.০০মিঃ ব্রিজ নির্মাণ।	১৯/১১/১৩ - ৩০-১২-১৭	৪০৭৯.০৩	৯৫%	
LBC প্রকল্পের আওতায় লালমোহন উপজেলাধীন নাজিরপুর পশ্চিম চরটমেন ভায়া ফরাজগঞ্জ ইউপি সড়কে ৩৮০০মিঃ চেইনেজে ২০২মিঃ ব্রিজ নির্মাণ।	০৬/০৪/১৬ - ২৬/১২/১৭	১৫৫৩.৬৩	৯০%	
কোচাল ব্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্পের আওতায় বোরহানগঞ্জ জিসি -মোয়াজ্জম হাট জিসি ভায়া তালুকদার হাট সড়ক চেইনেজে ৩৮০০-৮৬০০মিঃ ১টি ৯০.০০মিঃ ব্রিজ সহ বোরহানউদ্দিন।	০১/০৩/১৬ - ৩০/১২/১৮	১৭৮১.৫০	৪৫%	
কোচাল ব্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্পের আওতায় লালমোহন কৃষি ব্যাংক - কর্তার হাট (পশ্চিম পার্শ্ব) চেইনেজে ৫১৪০-১১৩০মিঃ সড়ক উন্নয়ন।	০৯/১০/১৬ - ০৮/০৪/১৮	৮১৯.১১	৪০%	
কোচাল ব্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্পের আওতায় ভোলা সদর বাংলাবাজার বাঘমারা -সওজ -ব্যাংকের হাট ভায়া শরিফ খার হাট সড়ক উন্নয়ন চেই : ৫৩৬০-১০৩৮৫মিঃ ।	২৮/০৯/১৬ - ৩০/০৩/১৮	৩১৬.৬৩	৯০%	
লালমোহন মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প।	২২/১/১৭ - ২১/১/১৮	২৫৪.৬৯	৯০%	
মনপুরা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প।	১৩/৬/১৬ - ১২/৬/১৮	৩৩৬.৪৯	৩৫%	
বন্দুবি দুর্বেশ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (MDSP) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উপজেলায় ৪২টি সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ	০৮/০৩/১৭ - ০৭/০৩/১৯	২২৪৪২.০৭	৩০%	
ভোলা সদর বাস্তা ইউনিয়ন পরিষদ কৃষক সেবা প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কেন্দ্র	২১/৫/১৭ - ২০/৫/১৮	১৭৯.৯৫	৬৫%	
কোচাল ব্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্পের আওতায় কুকরীমুকরী ইউপি অফিস হতে কচ্ছপিয়া বাজার বেড়ী বাধ ভায়া ফরেস্ট অফিস চেইনেজে ০০-৯৬০০মিঃ সড়ক উন্নয়ন।	২৫/০১/১৮ - ২৪/০১/১৯	১৫৪৫.১৯	৫%	
কোচাল ব্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্পের আওতায় কুকরীমুকরী বাজার পূর্ব দিকে আমিন পুর বাজার সড়ক উন্নয়ন ০০-২৬৫৫মিঃ সড়ক উন্নয়ন।	২৫/০১/১৮ - ২৪/০১/২০	৩২৪.৫৬	২৫%	