


মাঠ পর্যায়ের কার্যসমূহের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক (জুলাই/২০২৩ থেকে ডিসেম্বর/২০২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন

জেলার নাম: পিরোজপুর

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	গণনা পদ্ধতি	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন (জুলাই/২০২৩ থেকে ডিসেম্বর/২০২৩)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
<b>সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য</b>							
[১] পল্লী এলাকার টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন		[১.১] কাঁচা সড়ক পাকাকরণ	[১.১.১] নির্মিত পাকা উপজেলা সড়ক	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	৭
						অর্জন	৭.২১
			[১.১.২] নির্মিত পাকা ইউনিয়ন সড়ক	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	১১
					অর্জন	৯.৯	
			[১.১.৩] নির্মিত পাকা গ্রামীণ সড়ক	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	১৪
					অর্জন	১৯.৮৫	
		[১.২] সড়কে ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ	[১.২.১] নির্মিত ব্রিজ/কালভার্ট	সমষ্টি	মিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	৪৯০
						অর্জন	৩৫৬.৩৭
		[১.৩] হাট-বাজার এবং গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন	[১.৩.১] উন্নীত হাট বাজার/ গ্রোথ সেন্টার	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	৪
						অর্জন	০
		[১.৪] বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টারনির্মাণ	[১.৪.১] নির্মিত সাইক্লোন শেল্টার	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	১০
						অর্জন	১
		[১.৫] উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	[১.৫.১] নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	১
						অর্জন	০
[১.৬] পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি	[১.৬.১] সৃষ্ট কর্মসংস্থান	সমষ্টি	জনদিবস	লক্ষ্যমাত্রা	৭.৫		
				অর্জন	৮		
		[১.৭] সবুজায়ন	[১.৭.১] বৃক্ষরোপণ	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	৫০০
						অর্জন	০

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	গণনা পদ্ধতি	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন (জুলাই/২০২৩ থেকে ডিসেম্বর/২০২৩)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		[১.৮] পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	[১.৮.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত পাকা সড়ক	সমষ্টি	কিঃমি	লক্ষ্যমাত্রা	৩৬
						অর্জন	১৭
		[১.৯] নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ (অন পেভমেন্ট)	[১.৯.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত সড়ক (অন পেভমেন্ট)	সমষ্টি	কিঃমি	লক্ষ্যমাত্রা	৯০
						অর্জন	৪৫
		[১.১০] পাকা সড়কে নির্মিত ব্রিজ/ কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	[১.১০.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত ব্রিজ/কালভার্ট	সমষ্টি	মিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	৫০
						অর্জন	১৪৪
[২] ক্ষুদ্রাকার সেচ কাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ		[২.১] সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন	[২.১.১] খননকৃত সেচ খাল	সমষ্টি	কিঃমি	লক্ষ্যমাত্রা	৭.৫
						অর্জন	৮.২
		[২.২] বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ/ সংস্কার	[২.২.১] নির্মিত/ সংস্কারকৃত বাঁধ	সমষ্টি	কিঃমি	লক্ষ্যমাত্রা	২.৫
						অর্জন	১৪.৫১
		[২.৩] বন্যা ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে রেগুলেটর নির্মাণ/ সংস্কার	[২.৩.১] নির্মিত/সংস্কারকৃত রেগুলেটর	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	৪.৫
						অর্জন	০
[৩] প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন		[৩.১] পরিকল্পিত টেকসই ও পরিবেশ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন	[৩.১.১] ইজিপির মাধ্যমে মূল্যায়নকৃত দরপত্র	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	১০০
						অর্জন	১৯৫

  
 (মোঃ আব্দুস সাত্তার হাউলদার)  
 নির্বাহী প্রকৌশলী  
 ☎ ০৪৬১-৬২৪৬৩  
 ২৪.১২.২৩  
 ই-মেইল: xen.perojpur@lged.gov.bd