

মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন বাস্তবায়নীয় এডিপি/প্রকল্পসমূহের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (প্রতিবেদনকালঃ আগস্ট/২০২২)।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	আরএ ডিপি নং	চলমান প্রকল্পসমূহের নাম (প্রকল্পের মেয়াদ কাল)	প্রকল্প পরিচালকের নাম, মূল পদবী, (টেলিফোন, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল)	বাস্তবায়ন কাল		মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি (%)		২০২২-২০২৩ অর্থবছরের	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের	আগস্ট/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি (%)		প্রকল্পের মোট	প্রকল্পের মোট বাস্তব	প্রকল্পের প্রধান	বছর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অগ্রগতি না হওয়ার কারণ
				মূল	সংশোধিত	মূল	সংশোধিত	আর্থিক	ভৌত	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক অগ্রগতি (শতকরা হার %)	মোট অগ্রগতি (শতকরা হার %)	প্রাধান কার্যক্রম	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
১	১৮	বরিশাল-(দিনারের পুল)-লক্ষ্মীপাশা-দুমকী-জেলা মহাসড়কের ১৪তম কি.মি. এ রাজামাটি নদীর উপর গোমা সেতু নির্মাণ। মেয়াদকালঃ ০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২৩ পর্যন্ত।	মাসুদ মাহমুদ সূমন নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ সড়ক বিভাগ, বরিশাল। মোবাইল নং-০১৭৩০-৭৮২৭৮৪ ইমেইল-eebar@rhd.gov.bd	০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত	০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত	৫৭৬২.১৫	৯২৪৪.৮৯	৩৭.২৪%	৪৬.৬০%	২২০৬.০০		০.৪০%	৩৭.২৪%	৪৭.০০%	১) ভূমি অধিগ্রহণ= ৬.৫২ হেক্টর ২) সড়ক বীধ নির্মাণ= ২.১৬ লক্ষ ঘন মিটার ৩) পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ=২৮৩.১৮৮ মিটার ও অন্যান্য।	ব্রিজের নেভিগেশন ক্রিয়ারেপ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে নকশা সংশোধন করন।	
২	৪৭	ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল - পটুয়াখালী-কুমিল্লা জাতীয় মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ। মেয়াদকালঃ ০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত।	এ.কে.এম আজাদ রহমান অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ বরিশাল জোন, বরিশাল। মোবাইল নং: ০১৭৩০-৭৮২৭৮২ ই-মেইল: acebar@rhd.gov.bd	০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত	০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত	৪৬০৫৯.৮৭	০.০০	১০.৭৮%	১০.৭৮%				১০.৭৮%	১০.৭৮%	১) ভূমি অধিগ্রহণ=৩০২.৭০ একর, ২) ইউটিলিটি স্থানান্তর।	ভূমি অধিগ্রহণের দীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং কিছু কিছু অংশের পুন:নিরীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা। বরিশাল মেট্রোপলিটন শহর অতিক্রমকারী অংশের এলাইনমেন্ট নির্ধারণ করে আরডিপিপি প্রণয়ন।	
৩	৪৯	বৈরাপীরপুল-(বরিশাল)-টুমচর-বাউফল (পটুয়াখালী) জেলা মহাসড়ক (জেড-৮৯১০) যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প। মেয়াদকালঃ ০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২ পর্যন্ত।	মিন্টু রঞ্জন দেবনাথ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ সড়ক সার্কেল, বরিশাল। মোবাইল নং-০১৭৩০-৭৮২৭৮৩। ইমেইল: sebarislrhd@gmail.com	০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২১ পর্যন্ত	০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত	২৪২০৩.০৭	২৭২০৪.০৮	৬৯.৮৮%	৭৬.০০%	৪০০০.০০		১.০১%	৬৯.৮৮%	৭৭.০১%	১) ভূমি অধিগ্রহণ=৫.৭৬২ হেক্টর, ২) মাটির কাজ=৬.১০৭ লঘমি, ৩) পেভমেন্ট প্রশস্ত করণ ও মজবুতী করণ=৩৭.৩৫০৪ কি.মি. ৪) সার্কেসিং, ৫) সেতু নির্মাণ ৬টি,৭৯৯.২০৮ মিটার ৬) আরসিসি ব্লক কালভার্ট ২৬টি (১১৮.০০মি.) ও অন্যান্য।	BIWTA কর্তৃক নেভিগেশন ক্রিয়ারেপে জনিত আপত্তির কারণে নেহালগঞ্জ ব্রিজের নকশা সংশোধন হওয়ায় ডেরিয়েশন প্রয়োজন হয়েছে।	
৪	৬১	বরিশাল-ভোলা-লক্ষ্মীপুর জাতীয় মহাসড়কের (এন-৮০৯) বরিশাল (চরকাউয়া) হতে ভোলা (ইলিশা ফেরিঘাট) হয়ে লক্ষ্মীপুর পর্যন্ত যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ। মেয়াদকালঃ ০১/০৩/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২২ পর্যন্ত।	এ.কে.এম আজাদ রহমান অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ বরিশাল জোন, বরিশাল। মোবাইল নং: ০১৭৩০-৭৮২৭৮২ ই-মেইল: acebar@rhd.gov.bd	০১/০৩/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২১ পর্যন্ত	০১/০৩/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত	১১৪৮৪.৬৩	০.০০	৫৪.৪৫%	৬১.৪৮%	৪২৭৫.০০		১.৫৪%	৫৪.৪৫%	৬৩.০২%	১) মাটির কাজ=৫.০০৬ লঘমি, ২) পেভমেন্ট প্রশস্ত করণ ও মজবুতী করণ= ১৯.৩৫৫ কি.মি. ৩) পেভমেন্ট উচুকরণ ও মজবুতী করণ = ১৩.২৮৪ কি.মি. ৪) হার্ডসোল্ডার=১০ কি.মি. ৫) সার্কেসিং ডিবিএস = ৩৯.৫৭৪ কি.মি. ৬) আরসিসি ব্লক কালভার্ট = ১০টি (৩৩.৫০ মি.) ও অন্যান্য।	সড়কের পার্শ্বে বন বিভাগের গাছ অপসারণ ও মামলা জনিত কারণে বিলম্ব হয়েছে। এছাড়া মূল ডিপিপি'তে ভূমি অধিগ্রহণ না থাকায় তা অন্তর্ভুক্ত করে RDPP প্রণয়ন।	
৫	১১০	সুগন্ধা নদীর ডাঙ্গন হতে বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সেতু (দোয়ারিকা সেতু) রক্ষার্থে ৩.৭৫৬৫ কি.মি. নদীতীরে স্থায়ী রক্ষাপ্রদ কাজ। ০১/১২/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২২ পর্যন্ত।	মিন্টু রঞ্জন দেবনাথ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ সড়ক সার্কেল, বরিশাল। মোবাইল নং-০১৭৩০-৭৮২৭৮৩। ইমেইল: sebarislrhd@gmail.com	০১/১২/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২২ পর্যন্ত	-	২৮৩৫২.১১	০.০০	৪০.৫৬%	৫০.০১%	৮০০০.০০		২.৯৪%	৪০.৫৬%	৫২.৯৫%	ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সেতুর বাম তীরে ২.০০কি.মি. রক্ষাপ্রদ কাজ এবং ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সেতুর ডান তীরে ১.৭৬৫কি.মি. রক্ষাপ্রদ কাজ ও অন্যান্য।		

(জামাতুল ফেরদাউস)  
বিভাগীয় হিসাব রক্ষক,  
সড়ক বিভাগ, বরিশাল।

(মাসুদ মাহমুদ সূমন)  
নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ  
সড়ক বিভাগ, বরিশাল।