

[১.১.১] সেবা অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণাঃ

ইজিপি সংক্রান্ত কার্যে গতিশীলতা আনয়নের স্বার্থে ইজিপি সংক্রান্ত একটি অনলাইন ডাটাবেজ আপডেটেড রাখা হচ্ছে যাতে করে সকল ইজিপি আইডি গতিবিধি মুহূর্তের মধ্যেই জানা এবং মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে। এতে করে কোন টেন্ডার এর যে কোন পর্যায়ের কাজের সময়বিধি সঠিকভাবে রক্ষিত হচ্ছে কিনা, তা সহজেই জানা যাচ্ছে এবং সতর্ক থাকা যাচ্ছে। এর ফলে কন্ট্রাক্ট সাইন করতে প্রয়োজনীয় সময় আগের চেয়ে কম লাগছে। উদাহরণ হিসেবে ভোলাতে চলমান Program for Supporting Rural Bridges (SupRB) প্রকল্পের Timeframe Monitoring Progress এর একটি কপি সংযুক্ত করা হল যার ১৩ নম্বর কলামে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কন্ট্রাক্ট সাইন করতে প্রয়োজনীয় সময় পূর্বের চেয়ে ক্রমশই কম লাগছে।

**Local Government Engineering Department
Program for Supporting Rural Bridges
Packagewise Timeframe Monitoring of Contract Management**

SL. No.	District	Upazila	Package No	No. of Scheme	Date of Approval	Date of APP Approval	Date of Tender Invitation	Date of Bid Received	Date of TER Approval	Date of NOA Issued	Date of Contract Signing	Days from Approval to Contract Signing	Estimated Cost (Lakh Taka)	Contract Amount (Lakh Taka)	Date of Commencement		Date of Completion	
															As per Agreement	Actual	As per Agreement	Actual
1	BHOLA	BHOLA-5	SupRB/ Bho / Replace/ 21-22/ W-254	1	21-Mar-22	05-Apr-22	21-Apr-22	23-May-22	05-Jun-22	05-Jun-22	12-Jun-22	83	249.62	191.12	12-Jun-22	13-Jun-22	11-Jun-23	
2	BHOLA	BHOLA-5, CHARFASSION	SupRB/ Bho/ Maint/ 20-21/ W-116	3	03-Mar-20	27-Mar-21	27-May-21	28-Jun-21	23-Aug-21	29-Aug-21	23-Sep-21	569	52.68	37.67	30-Sep-21	06-Oct-21	22-Jun-22	30-Aug-22
3	BHOLA	CHARFASSION	SupRB/ Bho/ Maint/ 20-21/ W-118	2	03-May-21	19-May-21	01-Jul-21	03-Aug-21	12-Sep-21	13-Sep-21	04-Oct-21	154	236.56	165.80	11-Oct-21	11-Oct-21	03-Jul-22	28-Feb-23
4	BHOLA	LALMOHAN, TAZUMUDDIN	SupRB/ Bho/ Maint/ 21-22/ W-187	4	13-Oct-21	11-Nov-21	30-Nov-21	20-Dec-21	13-Jan-22	18-Jan-22	13-Feb-22	123	72.82	55.62	13-Feb-22	14-Feb-22	15-Jun-23	11-May-23
5	BHOLA	BORHANUDDIN	SupRB/ Bho/ Maint/ 21-22/ W-212	1	19-Dec-21	02-Jan-22	21-Apr-22	09-May-22	22-May-22	24-May-22	12-Jun-22	175	129.52	135.85	12-Jun-22	13-Jun-22	01-Dec-22	30-Jan-23
6	BHOLA	CHARFASSION	SupRB/ Bho/ Maint/ 21-22/ W-213	3	19-Dec-21	02-Jan-22	25-Jan-22	28-Feb-22	16-Mar-22	16-Mar-22	10-Apr-22	112	39.57	28.31	10-Apr-22	17-Apr-22	09-Sep-22	16-Jun-22
7	BHOLA	CHARFASSION, MONPURA	SupRB/ Bho/ Maint/ 21-22/ W-214	4	19-Dec-21	02-Jan-22	25-Jan-22	28-Feb-22	16-Mar-22	16-Mar-22	10-Apr-22	112	46.34	36.66	10-Apr-22	17-Apr-22	09-Sep-22	16-Oct-22
8	BHOLA	BORHANUDDIN, DAULATKHAN	SupRB/ Bho/ Maint/ 21-22/ W-186	7	13-Oct-21	11-Nov-21	30-Nov-21	20-Dec-21	13-Jan-22	18-Jan-22	10-Feb-22	120	119.12	79.98	10-Feb-22	13-Feb-22	09-Aug-22	28-Dec-22
9	BHOLA	BHOLA-5	SupRB/ Bho/Maint/ 21-22/W-185	3	13-Oct-21	11-Nov-21	30-Nov-21	20-Dec-21	13-Jan-22	18-Jan-22	10-Feb-22	120	119.78	75.04	10-Feb-22	13-Feb-22	09-Aug-22	30-Oct-22
10	BHOLA	CHARFASSION	SupRB/ Bho/Replace/21-22/ W-115	1	06-Dec-21	06-Jan-22	25-Jan-22	28-Feb-22	16-Mar-22	16-Mar-22	10-Apr-22	125	113.14	71.35	10-Apr-22	17-Apr-22	02-Sep-23	
11	BHOLA	BORHANUDDIN, CHARFASSION	SupRB/Bho/ Maint/ 22-23/W-607	3	07-Feb-23	16-Feb-23	06-Mar-23	04-Apr-23	25-Apr-23	27-Apr-23	21-May-23	103	43.30	33.83	25-May-23	31-May-23	24-Nov-23	
12	BHOLA	MONPURA	SupRB/Bho/ Maint/ 22-23/W-653	7	23-Mar-23	17-Apr-23	18-May-23	19-Jun-23	16-Jul-23	17-Jul-23	13-Aug-23	143	80.14	60.36	14-Aug-23	22-Aug-23	13-Feb-24	
13	BHOLA	CHARFASSION	SupRB/Bho/ Maint/ 22-23/W-654	6	23-Mar-23	17-Apr-23	18-May-23	19-Jun-23	16-Jul-23	17-Jul-23	03-Aug-23	133	75.88	58.42	08-Aug-23	15-Aug-23	07-Feb-24	25-Oct-23
14	BHOLA	DAULATKHAN, LALMOHAN	SupRB/Bho/ Maint/ 22-23/W-655	2	23-Mar-23	17-Apr-23	18-May-23	19-May-23	16-Jul-23	17-Jul-23	14-Aug-23	144	20.81	17.69	05-Sep-23	11-Sep-23	04-Mar-24	
15	BHOLA	CHARFASSION	SupRB/Bho/ Maint/ 23-24/W-704	1	14-Aug-23	24-Aug-23	03-Sep-23	03-Oct-23	19-Oct-23	22-Oct-23	19-Nov-23	97	60.86	44.53	27-Nov-23	29-Nov-23	26-Nov-24	
16	BHOLA	BORHANUDDIN	SupRB/Bho/ Replace/ 22-23/ W-404	1	11-Apr-23	30-Apr-23	18-May-23	19-Jun-23	16-Jul-23	17-Jul-23	13-Aug-23	124	399.92	329.26	11-Sep-23		10-Mar-24	
17	BHOLA	CHARFASSION	SupRB/Bho/ Replace/ 22-23/ W-423	1	22-May-23	31-May-23	08-Jun-23	11-Jul-23	30-Jul-23	01-Aug-23	17-Aug-23	87	257.67	180.07	18-Aug-23	27-Aug-23	17-Aug-24	
18	BHOLA	LALMOHAN	SupRB/Bho/ Replace/ 23-24/ W-520	1	26-Sep-23	08-Oct-23	19-Oct-23	21-Nov-23	07-Dec-23	12-Dec-23	27-Dec-23	92	258.60	203.93				
19	BHOLA	LALMOHAN	SupRB/Bho/ Replace/ 23-24/ W-521	1	26-Sep-23	08-Oct-23	19-Oct-23	21-Nov-23	07-Dec-23	12-Dec-23			227.73	0.00				
20	BHOLA	LALMOHAN	SupRB/Bho/ Replace/ 23-24/ W-522	1	26-Sep-23	08-Oct-23	19-Oct-23	21-Nov-23	07-Dec-23	12-Dec-23			383.46	0.00				
21	BHOLA	CHARFASSION, TAZUMUDDIN	SupRB/Bho/Maint/19-20/W-78	11	16-Mar-20	06-May-20	12-Jul-20	29-Jul-20	16-Sep-20	20-Sep-20	04-Oct-20	202	74.89	53.63	15-Nov-20	15-Nov-20	14-Nov-21	22-Jun-22
22	BHOLA	BHOLA-5, BORHANUDDIN	SupRB/Bho/Maint/21-22/W-296	8	03-Feb-22	13-Feb-22	03-Mar-22	04-Apr-22	21-Apr-22	27-Apr-22	24-May-22	110	97.85	65.56	24-May-22	30-May-22	23-Nov-22	
23	BHOLA	BHOLA-5	SupRB/Bho/Maint/21-22/W-297	7	03-Feb-22	13-Feb-22	28-Apr-22	17-May-22	05-Jun-22	05-Jun-22	12-Jun-22	129	141.03	114.31	12-Jun-22	13-Jun-22	11-Dec-22	07-Feb-23
24	BHOLA	BORHANUDDIN, TAZUMUDDIN	SupRB/Bho/Maint/21-22/W-298	3	03-Feb-22	13-Feb-22	28-Apr-22	17-May-22	05-Jun-22	05-Jun-22	09-Jun-22	126	60.66	47.30	09-Jun-22	12-Jun-22	08-Dec-22	07-Feb-23
25	BHOLA	BHOLA-5	SupRB/Bho/Maint/22-23/W-513	6	20-Dec-22	16-Jan-23	30-Jan-23	28-Feb-23	23-Mar-23	27-Mar-23	24-Apr-23	125	66.91	50.02	30-Apr-23	04-May-23	29-Oct-23	
26	BHOLA	BHOLA-5	SupRB/Bho/Maint/22-23/W-514	1	20-Dec-22	16-Jan-23	30-Jan-23	28-Feb-23	23-Mar-23	27-Mar-23	10-Apr-23	111	18.62	14.39	30-Apr-23	04-May-23	29-Oct-23	25-May-23
27	BHOLA	CHARFASSION	SupRB/Bho/New/ 22-23/W-92	1	22-May-23	31-May-23	08-Jun-23	11-Jul-23	30-Jul-23	01-Aug-23	28-Aug-23	98	478.61	397.70	30-Aug-23	06-Sep-23	01-Mar-25	
28	BHOLA	CHARFASSION	SupRB/Bho/New/ 22-23/W-93	1	14-Jun-23	20-Jun-23	18-Jul-23	22-Aug-23	24-Sep-23	25-Sep-23	12-Oct-23	120	510.83	399.47	12-Oct-23	15-Oct-23	11-Apr-25	

SL. No.	District	Upazila	Package No	No. of Scheme	Date of Approval	Date of APP Approval	Date of Tender Invitation	Date of Bid Received	Date of TER Approval	Date of NOA Issued	Date of Contract Signing	Days from Approval to Contract Signing	Estimated Cost (Lakh Taka)	Contract Amount (Lakh Taka)	Contract Completion Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	BHOLA	MONPURA	SupRB/Bho/Replace/22-23/W-387	1	07-Mar-23	22-Mar-23	27-Mar-23	26-Apr-23	16-May-23	16-May-23	06-Jun-23	91	280.36	222.84	08-Jun-23
30	BHOLA	BORHANUDDIN	SupRB/Bho/Replace/21-22/W-209	1	17-Feb-22	03-Mar-22	10-Mar-22	11-Apr-22	21-Apr-22	27-Apr-22	24-May-22	96	269.48	191.95	24-May-22

[২.১.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত সহজিকৃত সেবাসমূহ অব্যাহত রাখাঃ

ঠিকাদারদের সাথে অফিশিয়াল সমন্বয় রক্ষার পাশাপাশি যে কোন প্রকার অনলাইন সেবা সহজীকরণের নিমিত্তে বিভিন্ন কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে What's APP এ যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল যা অফিসে এখনো চলমান আছে। এতে করে ঠিকাদারদের সময় সাশ্রয় হবার পাশাপাশি বিভিন্ন সেবামূলক কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

[৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণঃ

সকল সেবার তথ্য এবং কর্মকর্তা কর্মচারীর তথ্য জেলা এবং উপজেলা ওয়েবসাইটে নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। প্রমাণক হিসেবে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের আপডেটেড স্ক্রিনশট আলাদাভাবে দেয়া হল।